

번호	부번	주관부서	공약명	단계	달성 (목표)년	완료지표	추진실적('19년)
7-1		철도교통과	GTX-A노선 연내 착공 및 차질 없는 완공	완료	19	착공	공사시작
7-2		철도교통과	GTX-A노선과 SRT 연계	검토	21	국가계획반영	반영건의(도→국토부)
7-3		철도교통과	3호선(일산선) 파주 연장선 예비타당성 조사 추진	추진	21	예·타통과	국토부용역시행
7-4		철도교통과	(조리읍)조리~금촌선 제4차 국가철도망 구축 계획 반영	추진	21	국가계획반영	반영건의(도→국토부)
7-5		철도교통과	경의중앙선 급행열차 증차 및 야당역 급행열차 정차	추진	20	급행열차 운행 개선 (야당역 정차)	관계기관 협의
7-6		철도교통과	문산역~도라산역 2단계 조기 추진 및 운천역 신설	추진	20	2단계준공	공사(1단계)
7-7		철도교통과	제2자유로 법곶·강매IC 도로정체 개선	검토	21	도로정체개선 (법곶IC준공)	강매IC개선 준공 법곶IC개선 착공
7-8		대중교통과	종합적인 버스노선 체계 개편	검토	21	용역완료(2회) 및 교통계획 수립	용역수행
7-9		대중교통과	교하 광역급행버스 신설 및 증차	검토	20	광역버스 운송개시	노선계획
7-10		대중교통과	(조리읍)조리읍 버스노선 조정 및 증차	완료	19	운송개시	운송개시
7-11		대중교통과	(탄현면)맥금동 버스차고지 이전	검토	20	운송개시	노선계획
7-12		대중교통과	마을버스 준공영제 도입	추진	20	준공영제 시행	용역
7-13		대중교통과	파북버스 증설 및 천원택시 신설	완료	19	운송개시	운송개시
7-14		건설과	문산~법원(78호선) 4차선 확장	추진	21	선유리구간 착공	추진
7-15		건설과	제2외곽순환고속도로 조기 개통	추진	22	파주~양주 구간 조기 개통	추진
7-16		건설과	(탄현면)자유로 탄현면 진출입로 추가 설치	추진	20	진출입로 설치 완료	추진
7-17		건설과	(탄현면)갈현~축현 간 359번 지방도 확포장 조기 추진	추진	22	갈현~축현 준공	설계
7-18		건설과	(운정동·교하동)야당역~운정역 간 순환도로 개설	추진	22	야당역~운정역 순환도로 준공(2단계 준공)	보상
7-19		건설과	(운정동·교하동)도시계획순환도로 조기착공	추진	20	야당동~상지석간 연결도로 준공	착공
7-20		건설과	(문산읍)문산천 정비 및 문산~내포 도로 확포장	추진	21	문산천 정비 및 문산~내포 준공	문산천 정비 준공 문산-내포 공사중
7-21		건설과	(문산읍)자유로IC~당동산업단지 진입로 확포장 추진	검토	21	시도23호선 개설	보상

번호	부번	주관부서	공약명	단계	달성 (목표)년	완료지표	추진실적('19년)
7-22		건설과	(광탄면)월릉~광탄 360번 도로 신설 추진	추진	21	2단계 공사 착공	추진
7-23		도시경관과	(운정동·교하동)야당역 환승주차장 확충	추진	20	공영주차장 조성	설계중(20.2.착공예정)
7-24		도시경관과	(운정동·교하동)운정신도시 상업부지 내 주차공간 확충	추진	21	공영주차장 조성	설계중
7-25		도시경관과	(월릉면)LG디스플레이 등 산업단지 주차환경개선	완료	19	주차환경 개선	주차환경 개선