

7. 대중교통 혁신도시 파주

- [7-1] GTX-A노선 연내 착공 및 차질없는 완공----- 남북철도교통과 **완 료**
- [7-2] GTX-A노선과 SRT 연계----- 남북철도교통과 **추진중**
- [7-3] 3호선(일산선) 파주 연장 추진-----남북철도교통과 **추진중**
- [7-4] 통일로선(금촌~삼송)제4차 국가철도망 구축계획반영--남북철도교통과 **완 료**
- [7-5] 경의중앙선 급행열차 증차 및 아당역 급행열차 정차--남북철도교통과 **완 료**
- [7-6] 문산역~도리산역 2단계 조기 추진 및 윤천역 신설-----남북철도교통과 **완 료**
- [7-7] 제2자유로 법곳·강매IC 도로정체 개선-----남북철도교통과 **완 료**
- [7-8] 종합적인 버스노선 체계 개편-----대중교통과 **완 료**
- [7-9] 교하 광역버스 신설 및 증차----- 대중교통과 **완 료**
- [7-10] 조리읍 버스노선 조정 및 증차----- 대중교통과 **완 료**
- [7-11] (탄현면)맥금동 버스차고지 이전 ----- 대중교통과 **완 료**
- [7-12] 마을버스 준공영제 도입 ----- 대중교통과 **완 료**
- [7-13] 따복버스 증설 및 천원택시 신설----- 대중교통과 **완 료**
- [7-14] 문산~법원(78호선) 4차선 확장----- 건설과 **완 료**
- [7-15] 수도권 제2순환 고속도로 조기 개통----- 건설과 **추진중**
- [7-16] 자유로 탄현면 진출입로 추가 설치----- 건설과 **완 료**
- [7-17] 갈현~축현 간 359번 지방도 확포장 조기 추진----- 건설과 **추진중**
- [7-18] 아당역~운정역 간 순환도로 개설----- 건설과 **완 료**
- [7-19] (운정동·교하동)도시계획순환도로 조기 착공----- 건설과 **완 료**
- [7-20] 문산천 정비 및 문산~내포 도로 확포장----- 건설과 **완 료**
- [7-21] (문산읍)자유로IC~당동산업단지 진입로 확포장 추진---건설과 **완 료**
- [7-22] 월릉~광탄 360번 도로 신설 추진-----건설과 **추진중**
- [7-23] 아당역 환승주차장 확충----- 도시경관과 **완 료**
- [7-24] 운정신도시 상업부지 내 주차공간 확충----- 도시경관과 **완 료**
- [7-25] LG디스플레이 등 산업단지 주차환경 개선----- 도시경관과 **완 료**

번호	부번	부서	공약명	단계	달성목표 연 도	완료지표	추진실적 (2021)
7-1		남북철도교통과	GTX-A노선 연내 착공 및 차질없는 완공	완료	2019	GTX 착공	지속추진
7-2		남북철도교통과	GTX-A노선과 SRT 연계	추진	2022	국가계획 반영	지속추진
7-3		남북철도교통과	3호선(일산선)파주 연장 추진	추진	2022	민자적격성조사 통과	지속추진
7-4		남북철도교통과	통일로선(금촌~삼송)제4차 국가철도망 구축계획 반영	완료	2021	국가계획 반영	추진완료
7-5		남북철도교통과	경의중앙선 급행열차 증차 및 야당역 급행열차 정차	완료	2020	급행열차 운행 개선	지속추진
7-6		남북철도교통과	문산역~도라산역 2단계 조기 추진 및 운천역 신설	완료	2020	1단계 준공, 2단계 착공	지속추진
7-7		남북철도교통과	제2자유로 법곶·강매IC 도로정체 개선	완료	2021	도로정체 개선	지속추진
7-8		대중교통과	종합적인 버스노선 체계 개편	완료	2021	용역완료(2회) 및 노선개편	지속추진
7-9		대중교통과	교하 광역버스 신설 및 증차	완료	2020	광역버스 사업자 선정	추진완료

번호	부번	부서	공약명	단계	달성목표 연 도	완료지표	추진실적 (2021)
7-10		대중교통과	조리읍 버스노선 조정 및 증차	완료	2019	운송개시	추진완료
7-11		대중교통과	(탄현면)맥금동 버스차고지 이전	완료	2020	운송개시	지속추진
7-12		대중교통과	마을버스 준공영제 도입	완료	2020	준공영제 시행	지속추진
7-13		대중교통과	따복버스 증설 및 천원택시 신설	완료	2019	운송개시	지속추진
7-14		건설과	문산~법원(78호선) 4차선 확장	완료	2021	도로구역 결정 및 보상 착수	지속추진
7-15		건설과	수도권 제2순환 고속도로 조기 개통	추진	2022	파주~양주구간 조기 개통	지속추진
7-16		건설과	자유로 탄현면 진출입로 추가 설치	완료	2020	진출입로 설치 완료	추진완료
7-17		건설과	갈현~축현 간 359번 지방도 확포장 조기 추진	추진	2022	실시설계 완료 및 보상착수	지속추진
7-18		건설과	야당역~운정역 간 순환도로 개설	완료	2021	보상추진 및 착공	지속추진

