

번호	부번	주관부서	공약명	단계	달성 목표연도	완료지표	추진실적('20년)
7-1		남북철도교통과	GTX-A노선 연내 착공 및 차질없는 완공	완료	2019	착공	공사중
7-2		남북철도교통과	GTX-A노선과 SRT연계	검토	2021	국가계획 반영	용역추진
7-3		남북철도교통과	3호선(일산선)파주 연장 추진	추진	2021	민자적격성 조사 통과	민자적격성 조사 신청
7-4		남북철도교통과	통일로선(금촌~삼송)제4차 국가철도망 구축 계획 반영	추진	2021	국가계획 반영	반영건의(道→국토부)
7-5		남북철도교통과	경의중앙선 급행열차 증차 및 야당역 급행열차 정차	완료	2020	급행열차 운행 개선	급행열차증차 및 야당역 급행정차 시행
7-6		남북철도교통과	문산역~도리산역 2단계 조기 추진 및 문천역 신설	완료	2020	1단계 준공, 2단계 착공	추진완료
7-7		남북철도교통과	제2자유로 법곶·강매IC 도로정체 개선	추진	2021	도로정체 개선	강매IC개선준공
7-8		대중교통과	종합적인 버스노선 체계 개편	추진	2021	용역완료(2회) 및 교통계획 수립	노선개편
7-9		대중교통과	교하 광역버스 신설 및 증차	완료	2020	광역버스 사업자 선정	선정완료
7-10		대중교통과	조리읍 버스노선 조정 및 증차	완료	2019	운송개시	지속추진
7-11		대중교통과	(탄현면)맥금동 버스차고지 이전	완료	2020	운송개시	운송개시 및 지속협의
7-12		대중교통과	마을버스 준공영제 도입	완료	2020	준공영제 시행	시행완료
7-13		대중교통과	따복버스 증설 및 천원택시 신설	완료	2019	운송개시	추가운행개시
7-14		건설과	문산~법원(78호선) 4차선 확장	추진	2021	선유리구간 착공	보상
7-15		건설과	제2외곽순환고속도로 조기 개통	추진	2022	파주~양주 구간 조기개통	추진중(공정률 30%)
7-16		건설과	(탄현면)자유로 탄현면 진출입로 추가 설치	완료	2020	진출입로 설치 완료	공사준공
7-17		건설과	(탄현면)갈현~축현 간 359번 지방도 확포장 조기 추진	추진	2022	갈현~축현 준공	설계착수
7-18		건설과	야당역~운정역 간 순환도로 개설	추진	2022	야당역~운정역 순환도로 준공	보상
7-19		건설과	도시계획순환도로 조기 착공	완료	2020	야당동~상지석간 연결도로 준공	준공
7-20		건설과	(문산읍)문산천 정비 및 문산~내포 도로 확포장	추진	2021	문산천 정비 준공 문산~내포 준공	문산천 : 준공 도로 : 공사중
7-21		건설과	(문산읍)자유로IC~당동산업단지 진입로 확포장 추진	추진	2021	시도23호선 개설	공사중
7-22		건설과	(광탄면)월릉~광탄 360번 도로 신설 추진	추진	2021	2단계 공사 착공	설계착수
7-23		도시경관과	야당역 환승주차장 확충	추진	2021	야당역 환승주차장 준공 및 사용개시	공사착공
7-24		도시경관과	운정신도시 상업부지 내 주차공간 확충	추진	2021	주차장 준공 및 사용개시	적격심사 중
7-25		도시경관과	LG디스플레이 등 산업단지 주차환경 개선	완료	2019	주차환경 개선	추진완료