

능안리 ~ 운정역 도로 확충

도로건설과 도로건설팀

추진상황	검토/추진/완료/지속추진	사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 도 <input checked="" type="checkbox"/> 시 <input type="checkbox"/> 기타	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후

1 사업개요

- 사업명: 운정역-능안리 도로확포장
- 위치: 상지석동 1411-2번지 일원
- 사업량: 도로확포장 L=1.3km, B=10m(시도55호선)
- 사업기간: 2020. ~ 2022.
- 사업비: 8,250백만원(국 4,525 / 시 3,725)

2 추진성과 및 계획

- 주요추진성과
 - '21. 1. 도로구역(변경)결정 고시
 - '21. 5. 공사 착공
 - '21. 9. 보상완료
 - '22. 12. 도로개통
- 연차별 목표 및 실적

공약달성 목표	구분	연차별 목표 및 실적				
		2022	2023	2024	2025	2026
도로개통	계획	공사진행, 도로개통				
	실적	도로개통				
이행완료도	달성도%	100%				

3 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
8,250	8,250	8,250	8,250					

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
8,250	4,525		3,725		5,501	5,501				

4 향후계획

○ 해당없음

5 관련자료



<위치도>



<현장사진>

6 문제점 및 대책

○ 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도로건설과	과장	조춘동	☎ 940 - 4640
			팀장	유기섭	☎ 940 - 4658
			주무관	오재호	☎ 940 - 4651