

군 방호벽 선별 철거

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 접경지역에 설치된 방호벽(낙석) 중 군사적 효용 상실한 시설물을 선별·철거하여 주민 불편 해소

1 사업개요

- 위 치 : 월릉면 도내리 308-9 / 월릉면 위전리 44-79 / 야동동 96-8
- 사 업 량 : 방호벽 철거 3개곳
- 사 업 비 : 4,563,000천원
 - 도내리 533,000천원 / 위전리 330,000천원 / 야동동 3,700,000천원
- 사업기간 : '19년 ~ '20년

2 추진실적

- '19. 3월 : 월릉 도내4리 방호벽 정비예산 1회 추경 편성(533백만원)
- '19. 4월 : 특수상황지역개발 국비(국80, 시20) 신청(도로관리사업소)
 - ▶ 문산제일고, 37억원 ※ 국비 신청 탈락(7월)
- '19. 9월 : 월릉 위전리 방호벽 정비예산 2회 추경 편성(330백만원)
- '19. 10월 : 월릉 도내리 방호벽 정비 완료(시비 533백만원)
- '19. 9월 : 월릉 위전리 방호벽 정비예산 2회 추경 편성(330백만원)
- '19. 9월 : 야동동(문산제일고 앞) 방호벽 철거 특별조정교부금 확보(1,500백만원)
- '19. 11월 : 야동동(문산제일고 앞) 방호벽 철거 실시설계용역 착수(2회추경 110백만원)
- '20. 5월 : 2회 추경 2,090백만원 편성(특조금 및 시비 부족분)

- '20. 7월 : 월릉 위전리 방호벽 공사 착공
- '20.09.16. : 야동동(문산제일고 앞) 방호벽 공사 착공
- '20.10.21. : 월릉 위전리 방호벽 철거 완료(시비 330백만원)
- '20.12.21. : 야동동 방호벽 공사 준공(도비 1,500백만원, 시비 2,200백만원)

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	군 협의	월릉 도내리 방호벽 철거	월릉 위전리, 야동동 방호벽 철거	-	-


4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
계	4,563	0	0	2,473	2,090	0
국 비	0					
도 비	1,500			1,500		
시 비	3,063			973	2,090	

5 관련자료

- 도내리 현장사진



○ 위전리 현장사진



○ 야동동(문산제일고) 현장사진



6 **확인지표**

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
방호벽(3개소) 철거	목표	협의	방호벽 철거	방호벽 철거	-	-
	실적	협의	1개소 철거 (도내리)	2개소 철거 (위전리, 문산제일고 앞)		

공약사항 정책실명제	주관부서	평화협력과	과	장	한 경 준	☎ 940 - 2970
			팀	장	최 현 식	☎ 940 - 5818
			주 무 관		김 민 수	☎ 940 - 5811

통일경제특구 대비 스마트시티 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 시민 삶에 편리함이 더하는 스마트시티 서비스 제공
- ▶ 남북교류 중심 역할에 필요한 스마트시티 정보인프라 구축

1 사업개요

- 위 치 : 파주시 전역
- 사업량 : 스마트시티 통합플랫폼 구축, 운정3지구 스마트시티 구축
 - (1단계) 스마트시티 통합플랫폼 및 도시 안전망 구축(공약 이행완료)
 - (2단계) 운정3지구 통신 인프라 및 시민 체감형 서비스 구축(지속 추진 중)
 - (3단계) 남북교류 거점도시 스마트시티 인프라 기반 구축
- 사업비 : 21,200백만원
 - 통합플랫폼 : 1,200백만원(국비600, 시비600)
 - 운정3지구 인프라 구축 : 20,000백만원(LH사업비)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

2 추진실적

- '19. 6월 ~ '20. 2월 : 스마트시티 통합플랫폼* 및 도시 안전망** 구축(1단계 완료)
 - * (통합플랫폼) 방법 관제영상, 교통 버스정보, 미세먼지 측정 정보 등 통합플랫폼 연계
 - ** (도시 안전망) ①112센터 긴급영상 지원, ②112 긴급출동 지원, ③119 긴급 출동 지원, ④재난상황 지원, ⑤사회적 약자(어린이·치매인 등) 지원 등
- '19. 4월 ~ '20. 8월 : 운정3지구 통신 관로 공사(1.4공구) 구축 완료(2단계 추진 중)
- '20. 8월 : LH 운정3지구 정보통신 실시 설계 용역 개시

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년 이후
내 용		스마트시티 통합플랫폼 준공 운정3지구 1·4공구 관로 구축		운정3지구 통신 인프라(2~7공구) 구축 시민 체감형 서비스 구축	
공정률		1단계(완료)		2단계(추진)	

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년 이후
계	21,200			6,200	4,000	11,000
국 비	600			600		
도 비						
시 비	600			600		
기타(LH)	20,000			5,000	4,000	11,000

5 관련자료

통합플랫폼 집중감시 화면(방범·교통)



- ☒ 방범 CCTV, 교통정보, 재난·안전·환경 정보 등 연계하여 도시상황 관리
- ☒ 생활안전 데이터(출근길사고 주의구간, 무단횡단 사고 주의구간 등)를 근거로 도시상황 관제
- ☒ 도시 현장시설물의 상태 관제

스마트시티 통합플랫폼



운정3지구 공구별 현황

6

확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
1단계 구축 완료	목표	예산수립	1단계 구축		2단계 구축	
(5대 연계서비스)	실적	예산수립	사업 발주	사업 완료		

공약사항
정책실명제

주관부서

정보통신과

과장
팀장
주무관

이치선
정명원
이병수

☎ 940 - 4140

☎ 940 - 8728

☎ 940 - 8721

금촌통일시장 및 원도심 상권 활성화 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주	기타	임기내
		임기후	예산	비예산	불요
			제도	재정	권한
			검토	추진	완료
					불가

사업목표

【 (금촌동)금촌통일시장 활성화 및 구도심 상권 활성화 추진 】

- ▶ 금촌통일시장 특성화사업 추진을 통한 고객 및 관광객 유입으로 금촌통일시장 및 주변 골목상권 활성화 확산

1 사업개요

① “금촌 문화난장 어울림장터” 희망사업 프로젝트(문화관광형)

- 대상 : 금촌통일시장(금촌전통+문화로+명동로)
- 기간 : 2018. 7 ~ 2020. 2
- 사업비 : 860백만원(국비 50%, 시비 50%)
- 사업 내용
 - 문화난장거리 디자인(태극기·기둥 12지신, 포토존 조형물, 건물상단 LED)
 - 어울림장터 운영(팔도강산 특화음식, 지역 특산품·농산물 판매대)
 - 이벤트·체험(공연, 평화사진전, 세계전통의상·전통놀이 체험 등)
- 추진방향
 - 그간 문광형시장육성사업 추진한 성과로 구축한 인프라 기반 최대 활용
 - 상인이 직접 기획·참여·주도하여 문화난장 특성화
 - * 팔도상품, 지역특산품, 시장특화상품 → 시장의 맛과 멋으로 손님 유인
 - 정기적인 어울림장터 운영(매월 두 번째 토·일 / 총 21회)
 - 지역 자원과 연계한 이벤트·체험행사 추진(볼거리, 즐길거리)
 - 차 없는 거리 시범운영(안) 마련 → 고객 중심의 안전과 편리성 검토
 - 상인 자생력 강화 → 금촌통일시장 상인회의 자체사업 정착화

② 소상인:전문가(1:1) 컨설팅 사업 (일명:백종원 골목상가살리기 프로젝트)

- 대 상 : 전통시장 및 골목상가 등 소상인 상가
- 기 간 : 2019년
- 방 법 : 점포내에서 1:1 지도 컨설팅
 - 전문가를 상점 현장 투입 - 상인과 영업 - 상가에서 컨설팅
- 사업 내용
 - 상권활성화를 위한 상인의 기본 마인드 및 분위기 변화 컨설팅
 - 상가 내부시설, 위생관리, 상품 진열방법, 친절서비스, 착한가격 등
- 예산 : 20백만원 ※ 전문가 섭외 등 비용

③ “금촌 문화난장 행사” 금촌통일상권 상권진흥사업 추진

- 대 상 : 금촌통일시장(금촌전통+문화로+명동로)
- 기 간 : 2020. 7 ~ 2023. 12 (4개년)
- 사업비 : 200백만원(도비 50%, 시비 50%)
- 사업 내용
 - 문화난장거리 디자인(통일상징 이미지 재구성)
 - 어울림장터 운영(팔도강산 특화음식, 지역 특산품·농산물 판매대)
 - 이벤트·체험(공연, 평화사진전, 세계전통의상·전통놀이 체험 등)
- 추진방향
 - 경기도 상권진흥구역 지정 공모 선정으로 4년간 상권진흥사업 추진
 - 그간 문광형시장육성사업 추진한 성과로 구축한 인프라기반 최대 활용
 - 상인이 직접 기획·참여·주도하여 문화난장 특성화
 - 상인 자생력 강화 → 금촌통일시장 상인회의 자체사업 정착화

2 추진실적

- '18. 8월 : 희망사업 프로젝트 추진사업단 구성, 사업 추진
 - '18. 9월 : 개막 행사, 문화난장 어울림장터 진행(월 1회)
 - '19. 1월 : - 소상인 : 전문가(1:1) 컨설팅 사업 추진
 - 문화난장 어울림장터 계속 추진(월 1회)
 - '20. 7월~ : - 파주시 상권진흥센터 문화거리 운영 추진 (상권진흥사업)
 - 문화난장 어울림장터 계속 추진(월 1회)
- ※ 코로나19 확산으로 인해 금년 문화거리 운영 사업이 어려워 내년초 추진예정

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	문화난장 어울림장터 운영	문화난장 어울림장터 운영	금촌통일상권 상권진흥사업 추진	금촌통일상권 상권진흥사업 추진	금촌통일상권 상권진흥사업 추진

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년 이후
계	3,880	360	520	1,000	1,000	1,000
국 비	430	180	250			
도 비	1,500			500	500	500
시 비	1,950	180	270	500	500	500

5 관련자료



금촌문화로 난장행사



세계전통의상 체험

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
금촌문화 난장	목표	장터운영	장터운영	지속추진	지속추진	지속추진
어울림장터 운영	실적	4회 운영	8회 운영	지속추진		

공약사항 정책실명제	주관부서	도시재생과	과 팀 주 무 관	장 장 관	김 은 희 임 혜 정 유 환 웅	☎ 940 - 5720 ☎ 940 - 8465 ☎ 940 - 8466
---------------	------	-------	-----------------------	-------------	-------------------------	--

문화로, 명동로 전주 지중화 사업 조기 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

공약사항 및 정책목표

【 (금촌동)문화로, 명동로 전주 지중화 사업 조기 추진 】

- ▶ 가공전선로 지중화로 전기사고 예방 및 도시미관 개선

1 사업개요

- 사업명 : 금촌 취약설비 가공선로 지중화 사업
- 사업내용 : 가공전주(21개소) 철거 및 지중케이블 설치
- 사업구간 : L=0.46km / 금촌시장 이면도로(명동길, 문화로 일원)
- 사업비 : 22억원(한전 자부담)
- 사업기간 : 2017. 11. ~ 2020. 12.

2 추진실적

- '17. 11월 : 지중화사업 설명회(1차) / 상인회(시장, 문화로, 명동로)
- '18. 4월 : 설계심의 및 공사 발주 / 시공업체 선정('18. 5.)
- '18. 5월 : 지중화사업 설명회(2차) / 시장상인(번영)회
- '18. 6월 : 굴착심의 완료(조건부 : 차량 통제 및 우회대책 마련)
- '18. 11월 : 굴착허가 완료
- '19. 3월 : 「명동로」 구조물 관로공사 (실)착공
- '19. 9월 : 「명동로」 지중화 공사 완료
- '20. 3월 : 「문화로」 지중화 사업 협의 완료
- '20. 8월 : 「문화로」 지중화 공사 착공
- '20. 12월 : 「문화로」 지중화 공사 준공

3 연차계획

'18. 4월	'18. 5월 ~ 8월	'19. 3월 ~ 9월	'20. 1월 ~ 12월
설계심의 계약의뢰	업체 선정 및 착공 (구조물, 관로공사)	명동로 착공 및 준공	문화로 착공 및 준공

4 자원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'19년	'20년	비고
계	2,200	950	1,250	
국 비	0			
도 비	0			
시 비	0			
기 타	2,200	950	1,250	한전자부담

5 관련자료



노선현황



전경사진(문화로)

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
지중화 사업 완료	목표	설계·착공	전주철거	준공		
	실적	설계·착공	명동로 완료	준공		

공약사항 정책실명제	주관부서	기업지원과	과 팀 주 무 관	장 장 관	이 재 인 한 재 희 최 성 덕	☎ 940 - 4530 ☎ 940 - 8468 ☎ 940 - 8462
---------------	------	-------	-----------------	-------------	-------------------------	--

환경친화적 R&D단지, IT·BT 중심 첨단기업 유치

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계				
<u>신규</u>	계속	국가·도	<u>파주</u>	기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	불요	제도	재정	<u>권한</u>	검토	추진	<u>완료</u>	불가

사업목표

- ▶ 4차 산업혁명 대응을 선도할 혁신성장동력산업 등 환경친화적 첨단기업 유치를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활력 제고

1 사업개요

- 산단유형별, 투자유망지 등 분야별 특성을 고려한 맞춤형 투자유치 전략 마련
 - 첨단업종 각 기관·단체와의 인적네트워크 유지 및 기업유치 타깃 홍보활동 전개
- 신설 산업단지, 지식산업센터와 연계 환경친화적 R&D단지, 첨단기업 유치

2 추진실적

- (2017년 ~ 2019년) 투자유치 관련 각 기관·단체 등 홍보활동 전개
 - 홍보자료에 의한 단순 홍보에서 탈피, 기관·단체 현장방문으로 차별화된 유치활동 실시
- 투자유치 전략 수립
 - '20. 6. : 「파주시 투자유치 마스터플랜 수립」 용역 완료
- IT관련 첨단기업 유치 추진 **운정테크노밸리** **첨단산업단지**
 - '20. 5. : 산업단지 공급물량 배정
 - '20. 6. : 「운정테크노밸리 산업단지 지정계획 수립」 용역 착수
- BT관련 첨단기업 유치 추진 **파주** **메디컬 클러스터**
 - '20. 5. : 「파주 메디컬 클러스터」 개발전략 보고
 - '20. 6. : 파주시-국립암센터, 혁신의료연구센터 조성 협약체결
 - '20. 8. : 파주시-아주대학교 종합병원 건립 협약체결

3 연차계획

	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
내 용	투자유치 활동전개	투자유치 활동전개	투자유치 활동전개	-	-

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
계	216	21	171	24		
국 비	0	0	0	0		
도 비	0	0	0	0		
시 비	216	21	171	24		

5 관련자료

혁신 성장 동력 분야	지능화 인프라	빅데이터(D) 빅데이터 개방·활용 	차세대통신(N) 5G, IoT 상용화 	인공지능(A) AI 핵심기술 개발 
	스마트 이동체	자율주행차 레벨3 자율주행 		드론(무인기) 공공용·산업용 무인기 보급 
		맞춤형 헬스케어 개인맞춤 정밀의료 	스마트시티 도시문제 저감 	가상증강현실 개별산업과 VR/AR 융합 
	융합 서비스	지능형반도체 AI용 반도체 개발 	첨단소재 항공부품, 자동차 경량화 	혁신신약 후보물질 100개 개발 
	산업기반	지능형로봇 의료·안전용 서비스 로봇 		신재생에너지 재생에너지 발전비중 확대 (17 7.0%→ 22 10.5%→30 20%) 

< 정부 혁신성장동력 시행계획('18.5) 내 주요추진분야 >

6

확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
R&D단지, 첨단기업	목표	투자유치 활동전개	투자유치 활동전개	투자유치 활동전개		
투자 유치	실적	투자유치 활동전개	투자유치 활동전개	기업투자 유치		

공약사항
정책실명제

주관부서	통일기반조성과	과장	나 호 준	☎ 940 - 5350
		팀장	이 길	☎ 940 - 5358
		주무관	심 윤 기	☎ 940 - 5353

ICT · VR 활용 가상동화체험관 설치

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	<u>예산</u> 비예산	<u>불요</u> 제도 재정 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

- ▶ 최신 가상현실 기술을 접목한 가상동화체험관 설치를 통해 창의인재 육성 추진
- ▶ 양질의 독서진흥 프로그램 개발 및 서비스 제공을 통해 공공도서관 이용 확산

1 사업개요

- 위 치 : 조리도서관, 교하도서관
- 사업량 : 체험관 2개소
- 사업비 : 금84,000천원
- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 11월

2 추진실적

- 세부일정
 - '19. 9월 : 제2회 추경 사업비 확보
 - '19. 10월 : 공사·물품구입 계약체결 및 착공
 - '19. 10월 ~ 11월 : 체험관 설치 준공
 - '19. 11월 ~ 12월 : 홍보 및 체험관 운영 개시
 - 운영실적
 - 조리도서관 : 30회 269명 참여(2019. 12월 ~ 2020. 1월)
 - 교하도서관 : 17회 158명 참여(2019. 11월 ~ 2020. 1월)
- * 코로나19로 인해 1월 이후에는 운영을 잠정 중단함.

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	-	체험관 설치	운영	운영	운영

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
계	84			84		
국 비	0			0		
도 비	0			0		
시 비	84			84		

5 관련자료



교하도서관



조리도서관

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
가상동화체험관	목표	검토	설치	운영	운영	운영
설치 및 운영	실적	검토	완료	운영	-	-

공약사항 정책실명제	주관부서	문화예술과	과	장	윤 덕 규	☎ 940 - 4350
			팀	장	박 옥 주	☎ 940 - 4728
			주 무 관	최 영 환	☎ 940 - 4721	

문화역사 관광벨트 조성

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 지역 곳곳에 산재된 주요 관광자원의 활용도를 높이기 위하여 주요 거점 관광지를 발굴하여 역사, 문화, 예술, 자연생태 관광자원 등을 통합한 지역별·테마별 관광벨트를 조성하고자 함

1 사업개요

- 권역별 특성을 살린 관광벨트 조성으로 관광활성화 기여
 - DMZ평화, 문화예술, 역사유적, 자연생태 등 파주의 다양한 관광자원을 특화한 관광벨트 조성으로 맞춤형 관광콘텐츠 개발
- 문화·예술·역사·자연을 연계한 관광콘텐츠 개발
 - 시대, 인물, 자연 등 각 주제와 타깃에 맞는 관광콘텐츠 구성

2 추진실적

- '18. 11월 : 「문화역사 관광벨트 조성」 연구용역 계획 수립
- '19. 5월 : 관광벨트 조성 연구용역 계약체결(문화관광연구원)
- '19. 6월 : 연구용역 착수보고회 및 의견 수렴
- '20. 1월 : 연구용역 중간보고회
- '20. 5월 : 연구용역 최종보고회 및 용역완료
- '20. 6월~ : 관광벨트 조성에 따른 사업 검토·추진

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	검토 및 추진	용역착수	용역완료 벨트조성 완료	사업추진	사업추진

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	200	0	200	0	0	0
국 비	0					
도 비	0					
시 비	200	0	200	0	0	0

5 관련자료 ※ 관광벨트 및 권역 조성 완료(2020. 6월)



권역 및 관광벨트

- P벨트(기존 파주관광 핵심루트의 심화 확장 벨트)
 - 평화관광과 교육 + 생활관광 연계
- J벨트(자원 역량 대비 관광낙후지역 신규 벨트)
 - 지역관광과 교육 + 생활관광 연계
- 평화관광권역(파주시 관광 중심 권역)
 - 한반도평화관광1번지, 파주 평화의 빛 프로젝트, DMZ 기억의 박물관 등 평화관광 사업 추진
- 지역+생태관광 권역(DMZ 접경지역)
 - 지역주민이 주도하는 관광 사업 추진
 - 지역관광 공간 조성
- 교육+생활관광 권역(생활관광 교육관광 권역)
 - 교육 및 연수관광, 체험하는 생활관광사업 추진

벨트 및 권역별 대표 관광자원

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
문화역사 관광벨트 조성 계획 수립	목표	추진	용역착수	용역완료 벨트조성완료	사업추진	사업추진
	실적	추진	용역착수(6월)	용역완료 벨트조성완료		

공약사항 정책실명제	주관부서	관광과	과장	안 승 면	☎ 940 - 4360
			팀장	이 학 현	☎ 940 - 4368
			주무관	김 정 호	☎ 940 - 4361

체류형 공릉관광지 조성 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	<u>예산</u> 비예산	불요 제도 <u>재정</u> 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

- ▶ 기존 공릉관광지 캠핑장과 연계하여 캐라반 추가 설치와 하니랜드와 주변 삼릉 문화 탐방까지 아우르는 데크설치로 체류형 관광지로 조성하고자 함

1 사업개요

- 위 치 : 조리읍 장곡리 일원
- 사업량 : 캠핑장 기반시설, 캠핑카 9대 설치 및 탐방로 조성
- 사업비 : 18억(국비 2, 도비 3, 시비 13)
- 사업기간 : 2019 ~ 2020년 / 시행자 : 파주시

※ 기존 캠핑장 : 캐라반 10대, 야영장 16면, 폴딩텐트 1대

2 추진실적

- '16. 11월 : 공릉관광지 조성계획 수립용역 추진계획 수립
- '17. 2월 : 계획(변경)용역 착수
- '18. 1월 : 주민설명회 개최 / 조리읍사무소
- '18. 2월 : 환경영향평가 보안 초안 협의 완료(한강유역환경청)
- '18. 11월 : 공릉관광지 지정 및 조성계획(변경) 승인신청(市→道)
- '19. 1월 : 재해영향성평가 심의위원회 심의
- '19. 4월 : 산지, 농지 등 관계기관 협의의견 통보(道→市)

- '19. 6월 : 탐방로 공사 착공
- '19. 9월 : 수도권정비위원회 심의
- '19. 10월 : 공릉관광지 지정 및 조성계획(변경) 승인 고시
- '19. 12월 : 탐방로 조성 완료(L=0.7km)
- '20. 10월 : 캠핑장 추가 조성 완료(캐라반 9대 추가 설치)
- '20. 11월 : 탐방로 조성 완료(L=0.4km)

3 연차계획


	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	예산확보	공사착공	사업준공	-	-

4 재원계획


(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	3,300	-	700	1,400	600	600
국 비	350		350	0	0	0
도 비	900		0	300	300	300
시 비	2,050		350	1,100	300	300

5 관련자료



조성계획



현장사진

6

확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
사업 준공	목표	예산확보	착공	준공		
	실적	예산확보	착공	준공		

공약사항
정책실명제

주관부서	관광과	과장 팀장 주무관	안승면 조길현 강수	☎ 940 - 4360 ☎ 940 - 5197 ☎ 940 - 5186
------	-----	-----------------	------------------	--

주한미군 반환공여지 개발 활성화

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 교육연구시설, 도시개발, 산업단지개발, 관광지개발 등 개발용도 확대를 통한 반환공여지 개발로 주민 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화 도모

1 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2020
- 사업규모 : 반환공여지 4개소

캠프명	위치	규모(m ²)		개발용도	비고
		공여구역	주변지역		
4개 기지		878,729	1,901,024		
에드워즈	월롱면 영태리	219,689	410,000	교육연구, 도시개발	도시개발 현대엔지니어링 폴리텍대학(일부진행)
스탠턴	광탄면 신산리	236,137	737,330	교육연구, 도시개발 산업단지	산업단지 GS건설
자이언트	문산읍 선유리	111,159	372,916	교육연구, 도시개발	투자유치마스터플랜 수립 완료 (‘20년말 사업자 공모예정)
개리오언	문산읍 선유리	311,744	380,778	도시개발, 산업단지	

2 추진실적

- 추진현황
 - ‘15. 5월 : 파주시 “민간 자유제안 공모” 공고(민간제안 없음)
 - ‘16. 6월 : 국방부 “반환기지 활용 투자설명회” 개최(민간제안 없음)
 - ‘17. 12월 : 경기도 “투자설명회” 개최(민간제안 없음)
 - ‘19. 3월 : “주한미군 반환공여구역 및 주변지역 개발사업제안 및 사업자 공모” 공고
※ 사업설명회 개최(4. 3.) / 제안서 접수(6. 17. ~ 6. 21.)

- '19. 7월 : 우선협상대상자 선정 통보(市→현대엔지니어링, GS건설)
※ 캠프에드워즈(현대엔지니어링 컨소시엄), 캠프스탠턴(GS건설 컨소시엄)
- '19. 7월 : 투자유치 마스터플랜 수립 착수(캠프자이언트·캠프개리오언)
- '20. 6월 : 캠프스탠턴 산업단지 개발사업 협약 체결(市↔GS건설)
- '20. 6월 : 투자유치 마스터플랜 수립 완료
- '20. 9월 : 캠프에드워즈 도시개발사업 협약 체결(市↔현대엔지니어링)
- '20. 9월 : 캠프자이언트·캠프개리오언 사업자 공모

(개발용도 확대) 교육연구+도시개발 ⇒ 교육연구+도시개발+산업단지+관광지
 (활용계획 수립) 반환공여지 내 시설물 보전대책 및 활용계획 수립
 (제도개선 건의) 국비지원 범위 및 지원 비율 확대 건의(60%→80%이상)
 (투자유치 추진) 반환공여지 개발 사업자 공모 및 민간 사업자 수시상담·홍보

- '20. 12월 : 캠프스탠턴 지원도시사업구역 지정 제안(산업단지 지정)^{GS건설→국토교통부}
- '20. 12월 : 캠프자이언트, 캠프개리오언 재공모 추진

□ 향후계획

- '21. 9월 : 캠프에드워즈 사업시행승인(도시개발구역 지정·개발계획 수립·실시계획 인가) 신청(현대엔지니어링→市)

3 연차계획 ※ 각 캠프별 연차계획 세분화

- 캠프 에드워즈

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	투자유치	사업자공모 종합계획 변경	협약체결	도시개발사업승인 신청	기관협의 (영향평가 등)

- 캠프 스탠턴

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	투자유치	사업자공모 종합계획 변경	협약체결	산단물량확보 및 지원도시사업구역 지정 병행추진	산업단지사업승인 신청

○ 캠프 자이언트, 캠프 개리오언

	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
내 용	투자유치	사업자공모 종합계획 변경	투자유치 마스터플랜 수립 완료 (사업자 공모)	우선협상대상자 선정, 협약체결	사업승인 신청

4 **재원계획**

○ 민자(市 재원계획 불필요)

5 **관련자료**



6 **확인지표**

공약달성 확인지표	지표	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년이후
개발계획수립	목표	투자 유치	사업자공모 계획변경	계획수립	사업 승인	사업착수
	실적	-	공모공고	2개소: 협약체결 2개소: 투자유치마스터플랜 수립		

공약사항 정책실명제	주관부서	통일기반조성과	과	장	나	호	준	☎ 940 - 5350
			팀	장	이	길	길	☎ 940 - 5358
			주	무	관	김	경	☎ 940 - 5351

평화누리길 자전거도로 조성

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	<u>예산</u> 비예산	불요 제도 재정 <u>권한</u>	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

【 평화누리길 자전거도로 조성(파주출판단지~적성면 두지리) 】

- ▶ 접경권 평화누리길 자전거도로 조성을 통해 자전거 이용 시민의 편의제공 및 관광객 유입 증가 등 지역경제 활성화 도모

1 사업개요

- 위 치 : 파주출판단지 ~ 적성면 두지리
- 사업기간 : 2011. 3. ~ 2020. 8.
- 사업규모 : L=73.3km, B=3.0m
- 사 업 비 : 177억원(국비 124, 시비 53)

2 추진실적

- '11. 12월 : 출판단지~LG로 L=18km 조성 완료
- '12. 12월 : 반구정~화석정 L=12.1km 조성 완료
- '13. 12월 : LG로~임월교 L=8.8km 조성 완료
- '14. 12월 : 화석정~장파리 L=10.2km 조성 완료
- '19. 9월 : 장파리~두지리 L=7.6km 조성 완료
- '19. 10월 : 성동IC~내포IC L=13.8km 조성 완료
- '19. 12월 : 임월교~반구정 L=2.8km 조성 완료(누계 73.3km)
- '20. 8월 : 임월교~반구정 사업구간 부대시설공사 완료
(황토포장, 디자인웬스, 조명등설치)

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	성동IC~내포IC	임월교~반구정	임월교~반구정 부대시설		

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'17년	'18년	'19년	'20년
계	17,729	8,086	7,043	2,600		
국 비	12,410	5,660	4,930	1,820		
시 비	5,319	2,426	2,113	780		

5 관련자료



노선현황

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
자전거도로 조성 완료	목표	성동IC~ 내포IC	임월교 ~반구정	내포IC~ 임월교		
	실적	완료	완료	완료		

공약사항 정책실명제	주관부서	건설과	과 팀 주 무	장 장 관	이 병 준 이 상 훈 이 상 익	☎ 940 - 4640 ☎ 940 - 4667 ☎ 940 - 4677

하천 수질개선 및 생태계 복원

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	예산 <u>비예산</u>	불요 <u>제도</u> <u>재정</u> 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

- ▶ 자연하천의 수질개선을 통하여 생태계 복원 및 시민휴식처 제공

1 사업개요

○ 하천 수질개선

- 환경기초시설 확충 및 개선사업 추진

년도 \ 항목	하수처리시설	폐수처리시설	기타시설	비고
'18년			가축분뇨 공공처리시설	1개소
'20년	신설 어유지리	LCD ⁴ 단계		2개소
'21년	증설 운정			1개소
'22년 이후	신설 조산리, 객현리, 두포리 증설 광탄		환경순환센터 현대화	5개소

○ 생태계 복원 사업

- 2018년 금촌천 하천생태복원사업^{건설과} : 금촌천(1.9km), 260억원(국60/도3/시37)
- 2019년 감악산 생태문화 숲 조성사업^{공원녹지과} : 감악산(6,220m²), 5억원(국100)
- 2020년 도랑복원사업 : 장산천 상류 2km(장곡리), 82백만원(도70/시30)

2 추진실적

- 하천 수질개선을 위한 환경기초시설 확충
 - 2018년^{7월} : 가축분뇨 공공처리시설(70톤/일) 준공
 - 2020년^{4월} : 파주LCD(4단계) 공공폐수처리시설 준공
 - 2020년^{9월} : 어유지리 공공하수처리시설 완공(시운전 완료)
- 생태계 복원
 - 2018년^{12월} : 금촌천 도심하천생태복원사업 준공
 - 2019년^{11월} : 감악산 생태문화 숲 조성사업 준공
 - 2020년^{6월} : 장산천 상류 도랑복원사업 준공

3 연차계획

	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
내 용	환경기초시설 확충 및 생태계 복원	생태계 복원	환경기초시설 확충 및 생태계 복원	환경기초시설 확충 지속추진	환경기초시설 확충 지속추진

4 재원계획

- 사업부서별 예산 편성으로 중복되므로 ‘비예산’ 사업으로 분류

5 관련자료

- 해당 없음

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년이후
환경기초시설(3개소) 확충 및	목표	2	1	3	1 지속추진	5 지속추진
생태계복원사업(3개소)	실적	2	1	3	-	-

공약사항 정책실명제	주관부서	환경보전과	과	장	조윤옥	☎ 940 - 4450
			팀	장	이화연	☎ 940 - 4468
			주무관	김현기	☎ 940 - 4461	

생태 친수 공간 조성

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	예산 <u>비예산</u>	불요 제도 <u>재정</u> 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

- ▶ 하천 고수부지를 활용 지역 주민의 건강증진 도모 및 여가와 휴식을 즐길 수 있는 친수공간 조성

1 사업개요

□ 금촌천 생태복원

- 위치 : 금촌동 일원(금촌제1교~금촌역~공릉천) / L=1.9km
- 기간 : 2012. 6. ~ 2018. 12
- 사업량 : 제방축제 2.2km, 호안공 2.1km, 식물식재, 친수공간 조성 등
- 사업비 : 260억원(국비 156, 도비 8, 시비 96)
- 사업위탁 : 한국환경공단(협약 체결)

□ 문산천 하천정비

- 위치 : 문산읍 일원(동문천~임진강 합류부) / L=1.8km
- 기간 : 2014. 3. ~ 2020. 5.
- 사업량 : 제방축제 3.6km, 호안공 2.6km, 자전거도로 2.0km, 스크린 설치 1개소, 하도개선, 하천환경정비 등
- 사업비 : 393억원(국비) / 공정율 100%
- 시행자 : 서울지방국토관리청(하천계획과)

2 추진실적

□ 금촌천 생태복원

- 2012. 06. : 위·수탁협약 체결(과주시+한국환경공단)
- 2014. 02. : 공사 착수
- 2018. 12. : 공사 준공

□ 문산천 하천정비

- 2011. 10. : 실시설계 착수
- 2013. 11. : 실시설계 완료
- 2014. 03. : 공사 착수
- 2018. 10. ~ '19. 06. : 수변공원 조성($A=51,000m^2$)
- 2020. 5. : 공사 준공

3 연차계획

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
금촌천 생태복원	준공				
문산천 하천정비	공사진행	공사진행	준공		

4 재원계획

(단위 : 백만원)


구분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	비고
계	65,380	59,333	5,500	547		
국도시	26,000	26,000				금촌천
국비	39,380	33,333	5,500	547		문산천

5

관련자료



금촌천 생태복원



문산천 하천정비

6

확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
금촌천 생태복원	목표	준공				
준공	실적	준공				
문산천 하천정비	목표		준공			
준공	실적		준공			

공약사항
정책실명제

주관부서

건설과

과
팀
주

장
장
무
관

이 병 준
오 진 호
이 민 우

☎ 940 - 4640
☎ 940 - 4678
☎ 940 - 4672

감악산 라키스트 힐링파크 인프라 확충

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	<u>예산</u> 비예산	<u>불요</u> 제도 재정 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

- ▶ 감악산 둘레길(21km)과 출렁다리 개장으로 누적 215만명이 찾는 대표적인 힐링명소로 편의시설 확충
- ▶ 구곡빌리지(먹거리촌20상가) 조기 분양
- ▶ 감악산 등산로(1km구간) 감악산 신비의 숲 야간경관조명 설치로 차별화된 볼거리 제공

1 사업개요

- 위 치 : 적성면 설마리 일원
- 사업량 : 감악산 라키스트 힐링파크 117,000m²
- 사업비 : 2,142백만원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

2 추진실적

- '14. 12월 : NEXT경기 창조오디션 혁신상 67억 확보
- '16. 9월 : 감악산 둘레길 및 출렁다리 준공
- '17. 6월 : 운계폭포 정비완료 및 개방
- '17. 11월 : 감악산 방문객 100만명 돌파 및 관리사무소 신축
- '18. 6월 : 감악산 힐링파크 부지 토지교환
- '18. 8월 : 감악산 힐링파크 주차장 조성
- '19. 3월 : 감악산 출렁다리 진출입로 개선

- '19. 5월 : 감악산 힐링파크 먹거리촌 21필지 분양
- '20. 3월 : 감악산 방문객 200만명 돌파
- '20. 8월 : 감악산 힐링파크 야간경관 조명공사 준공
- '20. 10월 : 감악산 신비의 숲 야간경관조명 개장

3 연차계획


	'18년	'19년	'20년
내 용	감악산 힐링파크 부지 토지교환	감악산 출렁다리 진출입로 개선	야간 경관조명 공사준공
	감악산 힐링파크 주차장 조성	감악산 힐링파크 먹거리촌 분양	

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년
계	2,142	858	584	700
국 비				
도 비				
시 비	2,142	858	584	700

5 관련자료



6

확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년
감악산 라키스트 힐링파크 준공	목표	감악산 힐링파크 부지 토지교환	감악산 출렁다리 진출입로 개선	야간경관 조명 공사 준공
		감악산 힐링파크 주차장 조성	감악산 힐링파크 먹거리촌 분양	
	실적	토지교환 및 주차장 조성 완료	진출입로 개선 및 먹거리촌 분양완료	야간경관 조명 공사 준공

공약사항
정책실명제

주관부서	공원녹지과	소	장	허 준 수	☎ 940 - 4610
		팀	장	방 인 구	☎ 940 - 4618
		주 무	관	이 석 환	☎ 940 - 4657

마을만들기 사업 활성화 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 마을만들기 사업 활성화 추진(초리골 특화마을 등) 】

- ▶ 지역의 부존자원 활용한 자립마을 조성으로 지역주민 복리 증진 기여

1 사업개요

- 특수상황지역개발사업 “특성화사업”으로 매년 1~2개 마을 지속추진^{국비80%,시비20%}
- 지역 특성을 반영한 차별적인 사업계획 수립
 - 주민이 직접 조직체(조합, 영농법인 등) 구성하여 종합적인 발전계획 수립 및 운영
 - 단계별(주민역량강화, 마을활성화사업, 지속가능사업) 사업추진

2 추진실적

- 2019년 특수상황지역개발사업 신규사업 선정(2018. 7월)
 - 마정 꿈틀 프로젝트 (50백만원)
- 2020년 특수상황지역개발사업 신규사업 선정(2019. 8월)
 - 이등병 마을 편지길 조성 (2,573백만원)
 - 파주 밤고지 평화생태마을 조성 (500백만원)
- 2021년 특수상황지역개발사업 신규사업 선정(2020. 8월)
 - 금촌 민·군복합커뮤니티센터 (26,200백만원)
 - 눈 내리는 초리골 (500백만원)

3 추진계획

- 사업대상지 발굴 : 주민역량교육, 마을자체개발계획 수립 등(1단계)
→ 사업대상지 선정시 국비 최대 4천만원 지원(국비 80%)
※ 지역특색에 맞는 특수상황지역개발 신규사업 발굴 신청(매년 4월)
- 2021년 신규사업 발굴 용역 추진 : 특수상황지역개발사업 용역 추진

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	대상지 발굴, 공모신청 및 추진 (19년 신규사업 선정)	대상지 발굴, 공모신청 및 추진 (20년 신규사업 선정)	대상지 발굴, 공모신청 및 추진 (21년 신규사업 선정)	대상지 발굴, 공모신청 및 추진	대상지 발굴, 공모신청 및 추진

4 재원계획


(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'19년	'20년	'21년
계	4,426	50	687	3,689
국 비	3,541	40	550	2,951
도 비	-	-	-	-
시 비	885	10	137	738

5 관련자료



'21년 특성화마을 공모사업 현장심사



'21년 특성화마을 공모사업 P.T.심사



이등병 마을 주민설명회



밤고지 마을 주민설명회

6

확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
특성화마을 조성	목표	대상지 발굴, 공모신청 및 추진		대상지 발굴, 공모신청 및 추진		
	실적	- 특성화마을 공모신청('19.4월) - 특성화마을 공모선정('19.8월)		- 특성화마을 공모선정 (20.8월)	- 특성화마을 공모신청 (21.4월)	

공약사항
정책실명제

주관부서	도시재생과	과장	김 은 희	☎ 940 - 5720
		팀장	전 종 고	☎ 940 - 4634
		주무관	임 거 기	☎ 940 - 4637

(법원읍)부대 이전 및 군인아파트 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산
				불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 (법원읍)912정비대대 이전 및 어울림 아파트 추진 】

- ▶ 법원읍 관문에 위치한 정비중대의 원활한 이전 추진 및 30사단 부지에 어울림 아파트(군인) 건설을 추진하여 지역발전 도모

1 사업개요

- 정비중대 이전
 - 명 칭 : 91정비대대 2중대
 - 위 치 : 법원읍 대능리 일원
 - 임 무 : 1군단지역(문산, 적성) 비사단급부대 정비반 및 구난반 지원, 국지도발 대비작전 수행
 - 면 적 : 43,000m² / 건축연면적 : 6,000m²(통합막사 등 19동)
 - 부지매각예상가 : 65억원 (공시지가 151,200원/m²)
- 어울림 아파트 추진
 - 파 주 시 : 인근 30사단 포병여단본부 해체('20년 이후) 후 주둔지에 어울림 아파트 건립 건의(국방부)

2 추진실적

□ 91정비대대 2중대 이전

- '18. 10월 : 부대이전 기본설계비 '19년 정부예산 반영 확인(국방부)
- '20. 3월 : 부대이전 설계 완료
- '20. 6월 ~ '21. 6월 : 부대이전 지역 → 공사 착공 및 준공
- '21. 7월 ~ 12월 : 공사완료 후 부대이전
- ※ '22년~'23년 정화사업 완료 후 부지매각

□ 30사단 포병여단 부지 아파트 건립

- '19. 03월 : 국방부에 어울림 아파트 건립 건의
 - 명 칭 : 30사단 포병여단본부
 - 위 치 : 법원읍 대능리 일원
 - 면 적 : 약 99,000m²
- ※ 2020년말 부대해체 계획
- '19. 8월 : 국방부 부대건설사업과 진행 상황 문의
 - 30사단 포병여단 '20년 임무해제 후 종전부지 군 숙소(독신숙소) 건립 검토
중이나, 구체적인 계획은 '20년 말까지 확정 예정
- '19. 11월 : 국방부-경기도 접경지역 간담회 시, 군인아파트 건립 추진 건의
- '20. 8월 : '20년말 부대해체 확정된 포병여단부지 활용계획 문의
 - 300실 군 간부숙소 건립 '21년 설계 예산 반영 회신 국방부 군주거정책과
- ※ 간부숙소 수요는 증가할 것으로 판단, 연차별 추가건립 예정
- '20. 8월 : 법원읍 「군 아파트 추진위원회」 682명 군인아파트 건립 건의
 - 600실 군 간부숙소 1·2단계 구분 건립('21.~'26.) 육군본부 복지정책과

3 연차계획

'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
이전설계비 확정	부대이전 준비	숙소설계비 확정	부대이전 및 군 간부숙소 건립-	

4 재원계획

- 해당사항 없음

5



.....
 위치도



위성사진

6

공약달성 확인지표	지표	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년이후
부대 이전 및 군인아파트 추진	목표	협의	설계	예산반영	이전	
	실적	협의	설계예산 반영	부대이전 및 군숙소 추진 확정		

공약사항 정책실명제	주관부서	평화협력과	과장	한 경 준	☎ 940 - 2970
			팀장	최 현 식	☎ 940 - 5818
			주무관	김 민 수	☎ 940 - 5811

낙원공원 공동묘지 등 경관 개선

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행단계				
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내	임기후	예산	비에산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표

【 팜스프링 뒤 낙원공원 공동묘지 등 경관 개선 】

- ▶ 집단묘지 주변 가로변 수목식재를 통해 경관을 개선하여 시민들에게 쾌적하고 아름다운 가로환경 제공

1 사업개요

- 낙원공원 묘지 현황
 - 형태 : 사설 법인묘지
 - 위치 : 송화로 118 (팜스프링 아파트 뒤)
 - 묘지면적 : 214,673m² / 조성년도 : 1970년도
 - 분묘현황

총 매장가능기수	기 매장기수	향후 매장가능기수	매장률(%)
7,290	6,936	354	95.1

- 사업내용 : 낙원공원 경관개선 수목식재
- 사업량 : 측백나무 160주 식재, 벌개미취 종자 파종 108m²
- 사업비 : 19백만원
- 사업기간 : '19. 10. ~ '19. 11.

2 추진실적

- 집단묘지 등 경관개선사업의 추진근거 및 지원방안 등을 담은 관련 법안이 보건복지부 반대로 사업추진 불가
 - ❖ 「집단묘지의 정비 및 경관개선에 관한 특별법안」 20대 국회 법안 폐기 박정희 대표 발의

- '19. 10월 : 사업추진 불가에 따른 공약 세부계획 변경 검토 보고
- '19. 11월 : 녹지대(경관개선) 조성
 - 공원녹지과 협조 '낙원묘지공원 주변 가로환경 정비' (19백만원)
- '19. 12월 : 공약이행평가단 공약 세부계획 변경 심의
 - 심의 결과 : 특별법 제정 ⇒ 경관식재 및 보완

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	-	공약변경심의 경관식재	경관식재 완료	-	-

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	19		19			
시 비	19		19			

5 관련자료

【 현황사진 】



낙원공원 묘지



주변경관

【 경 관 식 재 조 성 1 】



가로환경 정비 전




측백나무 식재 후 차폐

【 경 관 식 재 조 성 2 】



가로환경 정비 전



측백나무 식재 후 차폐

6 **확인지표**

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
경관식재 및 보완	목표	협의	경관식재	식재완료		
	실적	협의	경관식재	식재완료		

공약사항 정책실명제	주관부서	노인장애인과	과	장	이 성 용	☎ 940 - 4400
			팀	장	안 성 준	☎ 940 - 2497
			주 무 관		윤 대 중	☎ 940 - 2495

용미리 주민불편해소 서울시 상생협약 체결

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 서울시립묘지가 위치한 용미리의 주민불편을 해소하기 위해 서울시와 상생협약 체결

1 사업현황

- 서울시립묘지 현황
 - (용미리 제1묘지) 용미리 산 91-1, 65필지 2,795km²(845천평)
 - (용미리 제2묘지) 용미리 산 65-1, 40필지 1,071km²(324천평)
 - (주요시설)
 - * 제1묘역 내 묘지 '98. 8월 만장, 제2묘역 내 묘지 '93. 12월 만장
 - * 사용 중 시설 : 봉안시설('03. 일반인 봉안중단, 수급자만 가능), 자연장 39,413m²

2 추진실적

- 서울시 지원 현황(1998년~2011년)
 - 시설지원(1998~2011) : 독서실·공동창고 건립 등 9개 사업 4,075백만원
 - 수익적 사업(상시) : 묘지 내 경비, 관리인력 등 채용 연간 약 3억원
- '11. 12월 ~ '14. 4월 : 파주시서울시 「용미리 묘지의 생산적 토지 활용 계획」 협의 진행
 - 서울시 용역결과 부적합 판단으로 추진 보류 : 중기적 관점에서 결정
 - 장사시설(자연장, 봉안당 등) 공급 확대 억제 : 제한적으로 운영
- '18. 5월 : “지역상생파트너 정책 협약” 체결(파주시↔서울시)
- '20. 8월 : 상생협약 실무협의체 구성 요청 공문 발송
- '20. 10월 : 상생협약 실무협의체 구성 협의를 위한 서울시청 방문
 - 실무협의체 우선 구성 후 세부 사항 추후 논의
- '20. 10. 13. : 서울시 공문 회신
 - 실무협의체 구성 후 용미리묘지 일대에 대한 중장기적인 토지 활용 방안 논의 진행

3 연차계획


	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
내 용	협약체결	협약체 구성협의	협약체 구성협의	실무협약체 구성	실무협약체 운영

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	‘17년	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년
계	해	당	없	음	

5 관련자료



제1묘지 현황



제2묘지 현황

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년이후
실무협약체 구성	목표	협약체결	구성협의	구성협의	실무협약체 구성	실무협약체 운영
	실적	협의	협의	실무협약체 구성		

공약사항 정책실명제	주관부서	노인장애인과	과	장	이 성 용	☎ 940 - 4400
			팀	장	안 성 준	☎ 940 - 2497
			주 무 관	윤 대 중	☎ 940 - 2495	

탄현지구 공적임대아파트 건설 추진

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행단계				
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표

- ▶ 탄현면 도시지역은 낙후되고, 인구가 감소되는 추세로 공적임대아파트 사업추진으로 지역 활성화 도모

1 사업개요

- 위치 : 탄현면 축현리 869-5번지 일원
- 면적 : 77,104m² (공동주택 61,920m², 근생 1,788m², 기반시설 13,396m²)
- 시행자 : 제영산업개발(주)
- 사업기간 : 2019 ~ 2023년
- 건축규모 : 1,057세대 (8개동, 지하3층 ~ 지상25층)

2 추진실적

- '17. 5월 : 지구단위계획구역 주민제안 신청 (17.8.1. : 입안반영 통보)
- '17. 8월 : 입안서 접수
- '17. 9월 : 환경영향평가협의회 구성
- '18. 1월 : 전략환경영향평가(초안) 협의 완료
- '18. 6월 : 전략환경영향평가(본안) 협의 완료
- '18. 6월 : 관련부서 보완(재협의) 통보(市→시행사)
(※ 관련부서 의견에 대한 사업계획 변경 수립 및 공동심의 자료 작성)
- '18. 11월 : 도시계획·건축 공동위원회 심의
- '19. 1월 : 도시계획·건축 공동위원회 재심의
- '19. 3월 : 도시관리계획(지구단위계획) 결정 고시
- '19. 12월 : 건축/경관/교통 위원회 심의

- '20. 2월 : 주택건설사업계획승인 접수
- '20. 3월 : 관계 부서(기관) 협의
- '20. 4월 : 보완 요청
- '20. 5월 : 도시계획·건축 공동위원회 심의(변경)
- '20. 7월 : 관계 부서(기관) 재협의
- '20. 9월 : 주택건설사업계획승인 처리

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	-	지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획 고시	주택건설사업 계획 승인	-	-

4 재원계획

- 해당사항 없음

5 관련자료



위치도



조감도

6

확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
주택건설사업계획 승인	목표		지구단위 계획결정	주택건설사업 계획승인	-	-
	실적		지구단위 계획고시	주택건설사업 계획승인		

공약사항
정책실명제

주관부서	주택과	과장	최정석	☎ 940 - 4750
		팀장	임기석	☎ 940 - 4758
협조부서	도시개발과	주무관	송창준	☎ 940 - 4751
		과장	전재식	☎ 940 - 4700
		팀장	김성년	☎ 940 - 4718
		주무관	최현석	☎ 940 - 4711

다양한 귀농·귀촌 정책 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	<u>예산</u> 비예산	불요 제도 <u>재정</u> 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

- ▶ 농촌 인구 감소를 막고 노동력을 확보하여 농촌지역의 활력을 증진하기 위해 귀농창업자금, 청년농업인 영농정착 지원 등 다양한 귀농·귀촌 정책 추진

1 사업개요

- '15 : 귀농 68가구(114명), 귀촌 6,088가구(8,883명)
- '16 : 귀농 68가구(112명), 귀촌 6,426가구(9,542명)
- '17 : 귀농 49가구(77명), 귀촌 6,193가구(8,904명)
- '18 : 귀농 61가구(91명), 귀촌 5,900가구(8,109명)
- '19 : 귀농 56가구(87명), 귀촌 5,181가구(6,819명)

2 추진실적

- '15. 4월 : 귀농·귀촌 지원센터 설립운영(연중) (농업기술센터 내)
- '15. ~ '19. : 파주희망 귀농·귀촌학교 운영 (매년 30여명 수료)
- '15. ~ '20. : 귀농·귀촌 박람회 참가 (14회)
- '13. ~ '20. : 귀농 정책자금 융자지원 (총 14건 / 2,486백만원)
- '19. ~ '20. : 청년창업농 간담회 및 교육실시 (3회)

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	연 70가구	연 70가구	연 70가구	연 70가구	연 70가구
	귀농·귀촌 지원센터 연중 운영				

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	1,423	128	215	360	360	360
국 비	884	74	135	225	225	225
도 비	52	7	15	10	10	10
시 비	487	47	65	125	125	125

※ 귀농 창업 및 교육, 청년창업농·후계농업경영인 관련 사업 예산

5 관련자료



파주시 청년창업농 간담회



파주시 청년 귀농인

6 관련자료

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
귀농 가구* 유치	목표	70	70	70	70	70
(연 70가구 이상)	실적	85	73	지속추진	지속추진	지속추진

* 귀농가구 기준 : 통계청 자료 + 농가 창업지원 사업 혜택 농가수

공약사항 정책실명제	주관부서	농업정책과	과 팀 주 무 관	장 장 관	장 흥 이 태 성 강 희 환	☎ 940 - 4560 ☎ 940 - 4568 ☎ 940 - 4567
---------------	------	-------	-----------------	-------------	--------------------------------------	--

(적성면)농산물 가공지원센터 설립 추진

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조		이행단계					
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

공약사항 및 정책목표

- ▶ 농업중심지역인 북파주 지역에 농산물 가공지원센터 설립으로 농산물 수급안정 및 농식품 수요창출로 부가가치 제고 및 지역경제 활성화

1 사업개요

- 농산물 가공지원센터 설립
 - 사업위치 : 파주시 파평면 금파리 268-3번지(1,480m²)
 - 사업기한 : 2020년한
 - 사업대상 : 파주디엠지사과농부들영농조합법인(대표 이창환)
 - 사업규모 : 151m²(건축면적)
 - 사업비 : 300백만원(도90, 시210)
 - 사업개요 : 농산물종합가공센터 창업보육으로 육성된 조직체의 창업지원

2 추진실적

- '18. 6월 : 농식품가공 및 창업에 관심 있는 농업인 교육·컨설팅
- '18. 10월 : 파주농산물종합가공센터를 통한 실습운영
- '18. 12월 : 가공지원센터 운영조직체 구성 (파주DMZ사과농부들영농조합법인)
 - ※ 파주시농산물종합가공센터 운영조직체 사용수익 허가(2년간) : 2019. 01 ~ 2020. 12
- '20. 5월 : 사업 착수 및 사업부지 인허가 관련사항 추진

- '20. 8월 : 건축허가
- '20. 10월 : 건축물 착공
- '20. 12월 : 건축물 준공
- '20. 12월 : 내부 가공기기 설치 및 시험 가동, HACCP 인증 획득

3 연차계획

'18년	'19년	'20년
【1단계】 농식품가공분야 조직체구성 → 조직체 교육 및 컨설팅 → 가공제품개발 및 표준화 → 법인구성	【2단계】 과주농산물종합가공센터 위탁운영 → 실습운영으로 역량강화 → 유통판로 확보 → '20년 사업대상지 확보	【3단계】 농산물가공지원센터 독립운영 → 농식품가공 창업 → 일자리창출, 농업소득증대

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
계	300	0	0	0	300	0
국 비	0	0	0	0	0	0
도 비	90	0	0	0	90	0
시 비	210	0	0	0	210	0

5 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
농산물가공 지원센터 구축	목표	조직체 구성	위탁운영	센터구축		
	실적	조직체 구성	위탁완료 및 도비 예산확보	센터구축		

공약사항 정책실명제	주관부서	농업진흥과	과 팀 주 무 관	장 장 관	신 향 재 노 미 연 이 대 형	☎ 940 - 4800 ☎ 940 - 5208 ☎ 940 - 5202

농업용 드론 운영 과학영농실현

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	<u>예산</u> 비예산	불요 제도 <u>재정</u> 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

- ▶ 4차 산업혁명시대 농업용 드론 도입 운영으로 과학영농실현 및 복지 농업 서비스 제공

1 사업개요

- 목 적
 - 4차 산업혁명의 중심 농업용 방제드론 사용으로 농업인의 편익 증진
 - 병해충 적기방제로 농작물의 안정적인 생산 및 농가소득증대 기여
- 사업량 : 18대
- 사업비 : 350백만원(국비 20, 도비 58, 시비 140, 자부담 132)
 - '19년 : 188백만원(도비 40, 시비 81, 자부담 67)
 - '20년 : 162백만원(국비 20, 도비 18, 시비 59, 자부담 65)
- 사업기간 : 2019 ~ 2020 / 2년간
 - ※ 파주시 드론운영 현황 : 7대 (탄현농협 2대, 파주장단콩연구회 5대)

2 추진실적

- '17. 12월 : 농업용 방제드론 운영에 관한 유엔사 규정개정
 - 비행금지구역 내 접경지역에서의 농업용 방제드론 비행은 군부대 통제하에 제한 운영 가능확인[10m(30ft)이하, 가시권 1km이내]
- '18. 1월 : 파주지역 농업용 방제드론 운영관련 세부지침 통보요청
- '18. 3월 : 농업용 방제드론 비행금지선 이북 항공 통제지침 하달
- '18. 3월 ~ 6월 : NFL(비행금지선) 이북 방제용드론 운영협약 체결(3개 사단)

- '18. 4월 : NFL 이북 방제용드론 운영계획 수립 추진
- '19. 1월 ~ 9월 : 농업용 방제드론 10대 지원 추진 완료
 - 농업용 무인공동방제기 지원사업 6대(도비사업)
 - 벼 재배 노동력 절감기술 보급 시범사업 2대(도비사업)
 - 논 타작물 전환 우수단지 농기계 지원사업 2대(도비사업)
- '20. 1월 ~ 11월 : 농업용 방제드론 7대 지원 추진 완료, 1대 추진 중
 - 논 타작물 단지화 시설·장비 지원사업 2대(국비사업)
 - 농업용 무인공동방제기 지원사업 6대(도비사업)

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	-	10대	5대	-	-

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
계	218	-	-	121	97	-
국 비	20	-	-	-	20	-
도 비	58	-	-	40	18	-
시 비	140	-	-	81	59	-

5 관련자료



드론 방제 시연



드론 방제 실시

상대적 낙후 수도권 접경지역 규제 완화 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

공약사항 및 정책목표

- ▶ 지역 성장의 걸림돌이 되는 규제 완화로 더불어 잘 사는 경제, 고르게 발전하는 파주균형발전 추진

1 사업개요

- 민생 및 기업활동에 걸림돌이 되는 규제를 적극 발굴·건의를 통해 개선하여 주민의 편의 증진 및 지역경제 활성화 도모
- 시책·현안·공약 등 관련 규제 발굴, 협업^{부서·경기도·소관부처} 등 개선
- 불합리한 자치법규 규제를 발굴·개정 개선

2 추진실적

- 규제개선 과제 발굴
 - 발굴현황

연도	규제 발굴건수	기관별		경로별		비고
		소관부처	시 자체	보고회	수시	
계	487	286	201	359	128	
2020년	82	72	10	56	26	
2019년	330	139	191	303	27	
2018년	75	75	0	0	75	

※ 규제 발굴건수는 변경될 수 있음

- 발굴경로 : 규제개혁 보고회, 찾아가는 지방규제신고센터 운영, 수시발굴 등

○ 규제개선 과제 건의

- 민생규제 혁신 공모 : 173건 (일부수용 2건, 중장기검토 4건)

건의과제	개 선 방 안	비 고
청년창업농 의무사항 이행점검 시기 개선	청년농업인 생활안정자금 지원 점검기간이 영농시기인 4월에서 12월로 변경	일부수용 (2019우수상)

- 중소기업 옴부즈만 건의 : 52건 (수용 4건, 일부수용 2건, 중장기검토 2건)

건의과제	개 선 방 안	비 고
식품(공중)위생업 폐업신고 어디서나 가능하도록 개선	통합폐업신고(세무서 또는 시군구 한 곳에 폐업신고) 재정비로 폐업신고 원스톱서비스 개선	일부수용 (2019)

- 규제개혁신문고 건의 : 18건 (수용 2건)

건의과제	개 선 방 안	비 고
자원봉사센터 사무실 무상 임대 기준 마련	현재 전국 자원봉사센터의 대부분이 공유재산에 입주, 일반시설에 입주하는 경우도 지자체 지원을 상황을 반영해 무상 대여·사용 개선	일부수용 (2020)

- 경기도 시군 순회간담회 건의 : 8건(중점과제 선정)

건의과제	개 선 방 안	비 고
산업단지 지정 시 군협의 위임지역 설정 의제 처리	· 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 실시계획 승인 시기 군협의 내용을 근거로 「군사기지 및 군사시설보호법」 ‘군 협의업무 위탁지역’ 지정 처리 · 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제21조에 「군사기지 및 군사시설보호법」 제14조 업무 추가	(2020)

○ 주요 개선사례

- 법령개정

관련법령	관련조문	개 선 사 항
농어촌 정비법	제22조 (2019.4.23.개정)	(기존) 저수지 상류지역에 폐수 발생 공장 또는 산업단지 입지불가 (변경) 저수지 수질에 미치는 영향이 없을 경우 허용

- 자체개선

개선과제	개 선 사 항
부서간 협업을 통한 개발행위허가 토지분할 절차 간소화	(기존) 개발행위허가 토지분할 신청 이원화(시, 지적공사) (변경) 개발행위허가 및 지적측량 동시 신청으로 소요기간 단축 (2019 민원제도개선 우수사례 선정, 행정안전부 장관상)

○ 불합리한 자치법규 개선

- 네거티브·경쟁제한적·테마별 법령불부합 등 자치법규 발굴·개선 : 27건

조례명	관련조문	개 선 내 용
수도급수 조례	제40조 (2020.6.12.개정)	요금 감면 대상 중 재난발생 시 수도요금 감면 근거를 마련하여 생계에 어려움을 겪는 소상공인 재난극복 지원

3 연차계획

- 분야별 걸림돌 규제 지속 발굴·건의
- 시책·현안·공약 관련 중점과제 발굴
 - 규제의 검토·보완을 위한 부서·관계기관과의 협업으로 중점 추진
- 불합리한 자치법규 정비 지속추진

'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
완료	완료	지속추진	지속추진	지속추진

4 재원계획

- 해당사항 없음

5 관련자료

- 해당사항 없음

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
① 규제개선 건의에 대한 관계기관 수용·중점과제 선정 건수 (법령개정 1건=목표완료)	목표	10	10	10		
② 자치법규 개선 완료건수	실적	27	17	11		

공약사항 정책실명제	주관부서	의회법무과	과	장	서 병 권	☎ 940 - 4090
			팀	장	황 순 연	☎ 940 - 4178
			주 무 관	이 정 애	☎ 940 - 4171	

국가유공자 보훈명예수당 인상

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기 후	<u>예산</u> 비예산	<u>불요</u> 제도 재정 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

【 국가유공자 보훈명예수당 단계적 인상 추진 】

- ▶ 국가 수호에 희생·헌신하신 국가유공 대상자의 예우 및 명예 선양을 위해 보훈명예수당 인상

1 사업개요

- 국가유공자의 보훈명예수당 인상과 지급대상 연령제한 폐지로 지원 대상자 확대
 - 보훈명예수당 2만원 인상(월 5만원 ⇒ 월 7만원)
 - 보훈명예수당 지급대상자 연령제한 폐지
(‘20년도 지급대상 4,100명 ⇒ ‘21년도 지급대상 5,160명)

2 추진실적

- ‘18. 10월 : 보훈명예수당 인상 지급
 - 월 5만원 → 월 7만원 (2만원 인상)
- ‘20. 6월 : 보훈명예수당 지급 연령제한 폐지(조례개정)
 - ‘21. 1.월부터 전 국가유공자에게 보훈명예수당 지급
(65세이상 월 7만원, 65세미만 월 5만원)

3 연차계획

	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
내 용	보훈명예수당 인상지급		조례개정 (6.12.공포)	보훈명예수당 전연령지급	

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
계	17,104	2,178	3,270	3,444	4,106	4,106
국 비	0					
도 비	0					
시 비	17,104	2,178	3,270	3,444	4,106	4,106

○ 예 산 액

구 분	사업량	지원단가	예 산 액	산출내역
2020년도	4,100명	70,000원	3,444백만원	4,100명 × 70,000원 × 12개월

구 분	사업량	지원단가	예 산 액	산출내역
2021년도	4,170명 (65세이상)	70,000원	4,106백만원	4,170명 × 70,000원 × 12개월
	1,006명 (65세미만)	50,000원		1,006명 × 50,000원 × 12개월

5 관련자료

전경일보 2018년 09월 06일 목요일 003면 종합

파주시, 국가유공자 보훈 명예수당 인상 지급

내달부터 2만원 인상된 7만원 지급

파주시는 나라를 위해 희생·헌신하신 국가유공자들이 더욱 존중받고 명예롭게 예우 받을 수 있도록 올해 10월부터 보훈명예수당을 기존보다 2만원 인상해 7만원을 지급하기로 했다.

파주시는 보훈명예수당을 2013년부터 65세 이상 국가유공자에게 월 3만원씩 최초 지급했고 2014년도엔 월 5만원으로 상향 지급한데 이어 이번 민선7기 들어 4번째 국가유공

자의 봉급에 보달리고자 인상을 원했다. 이를 위해 파주시는 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례를 일부개정 조례를 통과한 후 파주시는 국가유공자 혜택을 받을 수 있도록 지급 대상을 확대하는 방안을 적극 검토 중이다.

앞서 최동환 파주시장은 8.15 결속사를 통해 “나라를 위해 헌신한 분들에게 대해 책임을 지는 것은 국가와 지방정부의 당연한 도리”라며

“국가유공자 보훈명예수당을 인상, 확대 지급하겠다”고 이미 밝힌 바 있으며 이를 즉시 실행에 옮겼다.

파주시는 국가유공자 예우지원 및 보훈대상자 지원을 위해 보훈단체 회관, 초·중·고교, 향토문화재단, 보훈가족 문화예술 체험행사 지원, 국립유공자 유족 위문, 현충시설 보존관리, 국경일 행사지원 등을 실시하고 있으며 내년에는 3.1운동 100주년 기념사업 등을 다각적으로 추진해 시민, 애국지사, 향토문화 재단에 적극 힘을 기울인다.

정서광 기자 skiboo@naver.com

보훈명예수당 인상 보도자료

제8조(보훈명예수당 등) ③ 시장은 제3조 각 호에 해당하는 사람에게 예산의 범위에서 보훈명예수당(이하 "수당"이라 한다)과 사망위로금을 지급할 수 있다.(개정 2020.6.12)

1. 수당(개정 2013. 12. 30, 2018.9.28, 2020.6.12)

가. 65세 이상: 월 7만원(국·신설 2020.6.12)

나. 65세 미만: 월 5만원(국·신설 2020.6.12)

2. 사망위로금: 15만원

④ 시장은 80세 이상의 제3조제4호에 해당하는 사람에게 예산의 범위에서 연1회 참전특례위로금 20만원을 지급할 수 있다.(국·신설 2019.10.04)(개정 2020.6.12)

⑤ 수당은 신청한 날이 속하는 달부터 지급중인 사유가 발생한 날이 속하는 달까지 지급한다. (개정 2013. 12. 30, 제2항에서 이동 2019.10.04, 개정 및 단서 삭제 2020.6.12)

⑥ 전임자의 경우 전임일이 속하는 달에 다른 지방자치단체로부터 수당을 지급받은 경우 다음 달부터 지급한다. (제3항에서 이동 2019.10.04)

제9조(수당 등 신청) ③ 제8조에 따른 수당 등을 받고자 하는 사람은 불치 제1호서신의 수당 지급신청서 또는 불치 제2호서신의 사망위로금 지급신청서를 주민등록지 읍·면·동 행정복지센터에 제출해야 한다. (개정 2018.9.28)

④ 사망위로금을 받고자 하는 사람은 사망일부터 1년 이내에 신청해야 하며, 지급 순위는 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제53조제1항에 따른다. (개정 2013. 12. 30)

제10조(수당 등 지급결정) ③ 시장은 제8조에 따른 수당 등 신청서를 접수한 날부터 30일 이내에 관할 보훈관서에 확인하여 지급여부를 결정하고 그 결과를 신청자에게 통보해야 한다. (개정 2013. 12. 30, 2020.6.12)

④ 시장은 예·불치 국가보훈자에서 국가보훈대상자 명단을 제공받아 수당지급 대상자를 확인하고 읍·면·동청에게 통지하여 수당 지급에 대한 안내를 하여야 한다.(국·신설 2020.6.12)

조례개정 내용

6

확인지표

공약달성 확인지표		지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
국가유공자 보훈명예수당 인상 및 지급대상자 확대	목	수당인상	추진완료				
	표	대상확대	추진완료	3,800	4,100	5,176	5,176
		실적	3,746	3,950	4,100		

공약사항
정책실명제

주관부서	복지정책과	과	장	이 태 희	☎ 940 - 4390
		팀	장	최 희 진	☎ 940 - 4398
		주	무	관 김 상 진	☎ 940 - 4393

찾아가는 이동 빨래방(이동 세탁)

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	<u>예산</u> 비예산	불요 제도 <u>재정</u> 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

- ▶ 거동불편 취약계층을 대상으로 빨래서비스를 제공해 줌으로써 건강하고 위생적인 생활환경 조성 및 삶의 질 개선

1 사업개요

- 사업명 : 찾아가는 이동 빨래방 운영(이동 세탁)
- 사업기간 : 2015. 7월 ~ 계속
- 사업대상 : 거동불편 노인, 장애인 등 저소득 취약계층
- 운영인원 : 7명(자활센터 5, 자원봉사센터 2)
- 운영방법
 - 원거리 : 이동 빨래차 운행 2대(파주지역자활센터 1, 파주시자원봉사센터 1)
 - 근거리 : 찾아가는 빨래방 운영 1개소(파주지역자활센터)
- 사업내용 : 목은 이불빨래 등 세탁서비스 지원

2 추진실적

- 연도별 실적

(단위 : 가구)

운영	2015년 (7~12월)	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
계	214	559	744	810	870	1,595
지역자활센터	214	559	744	810	853	1,468
자원봉사센터	-	-	-	-	17	127

3 연차계획

구 분	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
추진목표 (가구)	700	820	1,400	1,400	1,400

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	‘17년	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년
계	388	44	45	77	93	99
국 비	328	32	32	67	81	86
도 비	10	1	1	2	3	3
시 비	31	7	7	5	6	6
기 금	19	4	5	3	3	4

5 관련자료



이동 세탁 차량



이동 세탁 서비스 제공

6 확인지표

(단위 : 가구)

공약달성 확인지표	지표	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년이후
이동 세탁 서비스	목표	700	820	1,400	1,400	1,400
확대(‘18년 대비 2배)	실적	810	870	1,595		

공약사항 정책실명제	주관부서	복지지원과	과	장	심 재 균	☎ 940 - 4380
			팀	장	서 동 준	☎ 940 - 5018
			주 무 관		김 혜 민	☎ 940 - 5015

소외계층 및 장애인을 위한 일자리확대

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득 증대로 삶의 질 향상

1 사업개요

○ 2019년 맞춤형 신규 일자리 사업 추진

- 사업명 : 발달장애인 요양보호사 보조일자리
- 사업대상 : 발달장애인(지적, 자폐성장애) 10명 수요기관 배치
- 소요예산 : 159,339천원(국비 79,670 도비 11,950 시비 67,719)
- 근무조건 및 보수 : 1일 5시간, 주 25시간 /월 보수 1,093천원
- ※ 1인당 지원 산출내역^{'19년 최저임금 적용}

$$\{1,093,850\text{원(인건비)} \times 13\text{개월(퇴직금포함)}\} + \{142,820\text{원(운영비)} \times 12\text{개월}\} = 15,934\text{천원}$$

○ 장애인일자리사업 추진(국·도비 보조사업)

- 장애인일자리사업 참여자 모집·선발 및 배치
- 2019년 일자리 배치 인원 105명
- 2020년 일자리 사업량 127명 확보

○ 장애인 일자리 연계 사업 추진

- 대상기관 : 파주시 관내 장애인단체 및 시설
- 추진일정
 - '18. 11월 : 장애인단체 및 시설 상호 협조적 관계 형성
 - '18. 12월 : 수요조사를 통한 일자리 사업량 파악
 - '19. 3월 : 장애인 일자리 연계 추진
 - '19. 계속 : 장애인 일자리 배치기관 상호 협조적 관계 유지
 - '20. 계속 : 장애인일자리사업 참여자 대상 취업정보 월1회 이상 제공

2 추진실적

- '17. 12월 : 장애인일자리 참여자 모집 및 선발
- '18. 1월 : 참여자 79명 배치 완료
- '19. 1월 : 참여자 105명 배치 완료
- '20. 1월 : 참여자 122명 배치
- 연차별 추진 실적

(단위 : 명)

'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
65	65	66	74	79	105	122

3 연차계획

'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
일자리 연계	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진

4 자원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	6,190	924	1,463	1,851	1,952	-
국 비	3,095	462	731	926	976	-
도 비	464	69	110	139	146	-
시 비	2,631	393	622	786	830	-

※ 국·도비 보조사업으로 매년 국비보조액에 맞추어 추진되는 사업

파주시, 2020년 장애인일자리사업 참여자 모집

서귀포 기자 | 기사입력 2019/12/02 [11:15]



[뉴스투] 파주시는 취업 취약계층인 장애인의 사회참여 확대와 소득증진을 지원하기 위한 2020년 장애인 일자리 사업 참여자를 모집한다.

장애인 일자리 사업은 2007년부터 장애인 일자리 창출을 위해 시작된 사업으로 파주시는 실무중심의 일반형, 단시간 근무인 복지형, 발달장애인 특화형 일자리인 요양보호사 보조 일자리를 2020년 127명의 장애인에게 제공할 계획이라고 전했다.

이번 참여자 모집은 파주시에서 직접 운영하는 사업에 대한 모집으로 주 40시간 근무유형인 일반형 전일제 41명과 주 20시간 근무유형인 일반형 시간제 15명, 주 오후 2시간 단시간 근무인 복지형 19명 등 총 69명을 선발할 예정이며 향후 복지형 40명과 특화형 18명에 대한 모집은 별도의 수행기관에서 모집할 계획이라고 전했다.

파주시에 거주하는 만 18세 이상 등록장애인 중 참여 제한 조건대상이 아닌 장애인이라면 누구나 신청 가능하며 선발된 참여자는 2020년 1월부터 12월까지 1년간 종면종 횡할 예정이다. 도서관, 장애인단체 등 30여 개의 배치기관에서 행정 도무대, 사서 보조, 복지서비스 지원 요원 등 다양한 직무를 수행하게 된다.

'20년 사업 참여자 모집 언론보도

'20년 사업 참여자 모집 홈페이지 홍보

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
장애인 일자리 확대(120명)	목표	79	100	120	130	135
	실적	79	105	122	-	-

공약사항 정책실명제	주관부서	노인장애인과	과 팀 주 무 관	장 장 홍 초 희	이 성 용 박 의 석 홍 초 희	☎ 940 - 4400 ☎ 940 - 8418 ☎ 940 - 8414
---------------	------	--------	-----------------	-----------------	-------------------------	--

대기환경 관리시스템 고도화

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	<u>예산</u> 비예산	불요 제도 <u>재정</u> 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

【 대기환경 관리시스템 고도화(미세먼지 측정, 알림시스템 구축) 】

- ▶ 미세먼지로 인한 환경위험으로부터 시민건강을 보호하고 신속하고 정확한 미세먼지 알림서비스를 제공하여 시민 불안 해소

1 사업개요

- 대기오염 측정소 설치 사업
 - 사업량 : 대기오염측정시스템 1식
 - 사업위치 : 파주시 민방위교육장(파주읍)
 - 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
 - 사업비 : 195백만원(국98백만원, 도48백만원, 시 49백만원)
- 대기오염 안내 전광판 설치 사업
 - 사업량 : 대기오염 안내 전광판 2식(신설 1, 교체 1)
 - 사업위치 : 문산읍 행정복지센터 앞, 금촌 한국농어촌공사 앞
 - 사업기간 : 2018. ~ 19.
 - 사업비 : 350백만원(도105백만원, 시 245백만원)
- 미세먼지 신호등 설치 사업
 - 사업량 : 미세먼지 신호등 35대
 - 사업위치 : 공원, 광장, 공공기관 등
 - 사업기간 : 2019. ~ 2020.
 - 사업비 : 350백만원(도54백만원, 시 296백만원)

2 추진실적

- '18. 10월 : 대기오염 안내 전광판 설치 1개소(문산읍 행정복지센터 앞)
- '19. 4월 : 미세먼지 신호등 설치 10개소(운정 호수공원 등)
- '19. 6월 : 대기오염 안내 전광판 교체 1개소(금촌 한국농어촌공사 앞)
- '19. 10월 : 대기오염 측정소 설치 1개소(파주시 민방위교육장)
- '19. 10월 : 미세먼지 신호등 설치 10개소(금촌역 등)
- '20. 4월 : 미세먼지 신호등 설치 15개소(금릉역 광장 등)

3 연차계획

(단위 : 개소)

구 분	계	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	38	1	22	15	-	-
대기오염 측정소	1		1			
미세먼지 신호등	35		20	15		
대기오염 전광판	2	1	1			

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	895	200	545	150	-	-
국 비	98		98			
도 비	207	60	102	45		
시 비	590	140	345	105		

5 관련자료



관내 대기오염측정소 설치위치

대기오염안내 전광판

미세먼지 신호등

6 확인지표

공약달성 확인지표 대기오염 측정소(1개소), 대기오염전광판(2개소), 미세먼지신호등(32개소), 합계 35개소	지표	계	'18년	'19년	'20년	'21년이후
	목표	35	1	19	15	
	실적	38	1	22	15	

공약사항 정책실명제	주관부서	환경보전과	과	장	조 윤 옥	☎ 940 - 4450
			팀	장	경 형 구	☎ 940 - 3798
			주 무 관		탁 윤 서	☎ 940 - 3792

종합병원 유치

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	예산 <u>비예산</u>	<u>불요</u> 제도 재정 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

- ▶ 종합병원 유치로 자족 복합도시로서의 보건·의료·안전이 보장된 파주 건설

1 사업개요

사업방식	도시개발사업	
위치	서패동 일원	
면적	46만 m ² (139천평)	
사업기간	2021 ~ 2024	
시행주체	특수목적법인(SPC) 파주도시공사	
주요시설	대학병원급 종합병원	
	국립암센터 혁신의료 연구센터	
	연구소 의료기업	

▪ 500병상 규모

[1단계_확정]

▪ 국제암대학원대학교
산학협력단 등

[2단계_추후협의]

*항암신약R&D센터 등

▪ 제약업체 연구소

▪ 바이오벤처 연구소

▪ 제약업체, 의료기업

2 추진실적

- '19. 7월 : 종합병원유치 TF팀 구성·운영
- '20. 1월 : 운정신도시 대학병원 유치방안 검토 보고
- '20. 2월 : 대학병원 유치 및 실행방안 보고
- '20. 2월 : 운정신도시 대학병원 유치활동 중간 보고
- '20. 3월 : 메디컬클러스터 용역 착수보고회
- '20. 5월 : 「과주 메디컬 클러스터」 개발전략 보고
- '20. 6월 : 과주시-국립암센터, 혁신의료연구센터 조성 협약체결
- '20. 8월 : 과주시-아주대학병원, 종합병원 건립 MOU체결
- '20. 11월 : 발전종합계획(행정안전부) 확정

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	유치방안설정·홍보	유치활동추진	MOU체결	행정절차 이행	공사 착수

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
계						
국 비		비	예	산		
도 비						
시 비						

5

관련자료



6

확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
종합병원 유치	목표	유치방안설정·홍보	유치활동	유치활동	완료	-
	실적	유치방안설정·홍보	유치활동	완료		

공약사항
정책실명제

주관부서	통일기반조성과	과장	나 호 준	☎ 940 - 5350
		팀장	이 영 훈	☎ 940 - 5368
		주무관	김 형 옥	☎ 940 - 5362

의료취약지역 의료시설 확충

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 의료취약지역인 북파주지역의 의료시설 확충 및 기능 보강과 생활여건에 맞는 맞춤형 건강증진서비스 제공으로 지역 간 의료 형평성 제고

1 현황 및 필요성

- 취약지역 의료기관 현황(북파주지역)

(2020. 07. 31.기준)

구분	총계	문산	법원	파주	적성	파평	군내
총계	85	52	11	7	11	3	1
병원	8	4	2	1		1	
의원	33	21	4	3	5		
치과의원	21	14	3	1	3		
한의원	16	12	1	2	1		
보건지소	3	1			1	1	
보건진료소	4		1		1	1	1

- 북파주지역의 의료기관이 인구 밀집지역인 읍·면행정복지센터 소재지에 집중되어 있으며, 특히, 파평지역은 민간의료시설이 전무함.
- 또한, 의료기관의 진료과목이 내과, 외과, 정형외과 등으로 평상시 건강관리·치매 예방 등 건강생활에 필요한 프로그램을 이용하는데 한계가 있음.
- 보건지소 · 진료소 등 공공보건의료시설 기능보강 및 활성화 필요

2 추진실적

- '18. 7월 : 파평치매단기쉼터(가족카페) 개소
 - 위 치 : 파평면 청송로 189-21 파평보건지소 內
 - 주요사업 : 인지재활 프로그램 운영, 치매상담 · 교육, 가족카페 운영 등
- '19. 10월 : 월롱치매단기쉼터(가족카페) 개소
- '20. 5월 : 보건진료소 시설 및 장비 보강완료
 - 시설보강 : 백연보건진료소 외 1개소 건물 도색 완료
 - 장비보강 : 진료소 4개소 안마의자 설치

3 연차계획


	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	파평단기쉼터 개소	월롱단기쉼터 개소	보건진료소시 설및장비보강	지속추진	지속추진

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	505.3	167	132.9	147.4	34	24
국 비	220.6	107.6	14.4	66.6	16	16
도 비	52.4	27.2	0.5	16.7	4	4
시 비	232.3	32.2	118	64.1	14	4

5 관련자료



파평단기쉼터



월롱단기쉼터

6

확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
의료취약지역	목표	검토·추진	추진	추진	완료	지속추진
의료시설 확충	실적	검토·추진	추진	완료	지속추진	지속추진

공약사항
정책실명제

주관부서

보건행정과

과장
팀장
주무관

이 승 욱
최 호 진
김 계 재

☎ 940 - 5560

☎ 940 - 4888

☎ 940 - 4882

(광탄면)공공하수처리시설 확충

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	입기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 공공하수도 미보급 지역에 공공하수처리장 건설 및 공공하수도를 정비하여 주민 생활 환경 및 하천 수질 개선
- * 광탄권역 하수도정비 기본계획 반영, 환경부 하수도분야 국고보조사업 반영 추진

1 사업개요

사업명	사업위치	사업량	사업비(백만원)	사업기간
계			103,971	
용미 공공하수처리시설 설치 '19.12착공	용미1,2,3,4리 일원	관로 25.4km (870가구)	35,271	2016.01 ~ 2022.12.
광탄 공공하수처리시설 증설 '18. 10 기본계획 반영	광탄면 신산리 일원	기존 2,000톤 (3,000톤 증설)	9,302	2016.01.~ 2023.12
영장리 농어촌마을 하수도장비 '18. 10 기본계획 반영	광탄면 마장, 영장, 기산리 일원	관로 21.79km 배수설비 948가구	22,735	2017.01 ~ 2023.12
분수리 하수관로 정비 '18. 10 기본계획 반영	광탄면 방축, 발랑, 창만, 신산, 마장, 분수리 일원	관로 35.84km 배수설비 1,779가구	36,663	2018.01. ~ 2024.6

※ 한강청 자원협의 및 총사업비 변경 승인시 사업비가 변경됨

2 추진실적

- '18년 말 : 하수도정비기본계획 변경 승인(용미, 광탄증설, 영장·분수권)
- '19. 7월 : 총사업비 승인 및 자원협의 완료(용미)
- '19. 12월 : 공사착공(용미)
- '20. 1월 : 공공하수도 설치 인가 고시(용미)

- '20. 4월 : 고산천 구간 주관로 매설 착수(용미)
- '20. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 착수(분수권)
- '20. 10월 : 용미 공정률 15%^(10월말기준), 광탄증설, 영장·분수권 설계중

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	기본계획 반영 (광탄증설영장·분수권) /설계완료(용미)	설계진행 (광탄증설영장·분수권) /공사착공(용미)	설계진행 (광탄증설영장·분수권) /공사추진(용미)	설계진행 (광탄증설영장·분수권) /공사추진(용미)	설계완료 및 공사착수 (광탄증설영장·분수권) /공사추진(용미)

4 자원계획


(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'18년	'19년	'20년	향후
계	103,971	12,665	15,600	1,778	3,657	70,271
국 비	69,582	8,728	10,921	1,244	2,560	46,129
도 비	9,410	1,869	2,340	267	441	4,493
시 비	24,979	2,068	2,339	267	656	19,649

5 관련자료



용미 월간공정보고(2020.10.)



용미 월간공정보고(2020.10.)

6

확인지표

공약달성 확인지표		지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
환경부 하수도분야 국고보조사업 추진	목표		기본계획 반영 (광탄중설영장 분수권) /설계완료 (용미)	설계진행 (광탄중설영장 분수권) /공사착공 (용미)	설계진행 (광탄중설영장분 수권) /공사추진 (용미)	설계진행 (광탄중설 영장분수권) /공사추진 (용미)	설계완료 및 공사착수 (광탄중설영장 분수권) /공사추진 (용미)
	실적		기본계획 반영 (광탄중설영장 분수권) /설계완료 (용미)	설계진행 (광탄중설영장 분수권) /공사착공 (용미)	설계진행 (광탄중설영장) 국고보조사업 산기반영 및 추진 (분수권) /공사추진 (용미)	지속추진	지속추진

공약사항
정책실명제

주관부서	하수도과	과장	김진영	☎ 940 - 5530
		팀장	유기섭	☎ 940 - 5528
		주무관	김동우	☎ 940 - 5522

경의·중앙선 급행열차 증차 및 야당역 급행열차 정차

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주	기타	입기내
		임기후	예산	비예산	불요
			제도	재정	권한
			검토	추진	완료
					불가

사업목표

- ▶ 수도권으로 이동하는 시민의 보다 빠른 이동편의를 위하여 운행중인 경의선 급행열차 증차 운영 및 야당역 급행열차 정차

1 운행현황('20.5월 기준)

○ 전철 운행현황

[단위: 회/일(왕복)]

노 선	계	완 행	급 행	급행 비율
계	246	218	28	11.4%
문산-서울	62	46	16	25.8%
문산-용산(용문)	184	172	12	6.5%

○ 급행열차 정차역(야당역 미정차)

노 선	역사/ 1일이용	파주시						고양시				
		문산	파주	월릉	금촌	금릉	운정	야당	탄현	일산	풍산	백마
		8,800	1,700	3,200	11,000	7,200	9,100	8,900	12,000	14,000	8,200	10,000
문산-서울	○	-	-	○	-	○	-	-	○	-	○	
문산-용산	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	○	

2 추진실적

- '18. 7월 : 문산~서울행 급행열차 증회(4→16회/일)
- '19. 5월 : 급행열차 증차 및 야당역 급행열차 정차 협의(코레일)
- '19. 6월 : 급행열차 증차 및 야당역 급행열차 정차 건의(코레일)
- '20. 4월 : 급행열차 증차 및 야당역 급행열차 정차 건의(코레일)


3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	급행증차	관계기관 협의	관계기관 협의	지속추진(급행 증차)	

4 재원계획

- 해당사항 없음

5 관련자료



6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
급행열차 운행 개선	목표	급행증차	관계기관 협의	야당역 급행정차	지속 추진 (급 행정차)	
	실적	급행12회 증차(187.1)	관계기관 협의	야당역 급행정차		

공약사항 정책실명제	주관부서	남북철도교통과	과 팀 주 무	장 장 관	김 태 훈	☎ 940 - 5770
					우 상 완	☎ 940 - 5468
					강 민 구	☎ 940 - 5462

문산역~도라산역 2단계 조기 추진 및 운천역 신설

사업형태	사업주체				이행완료		예산구분		중앙정부 협조		이행단계				
신규 <u>계속</u>	국가·도	파주	기타		<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	불요	제도	<u>재정 권한</u>	검토	<u>추진</u>	완료	불가

사업목표

- ▶ 통일대비 남북철도 연결사업 관련으로 기 추진중인 '문산역~임진강역'에 이어 '임진강역~도라산역' 구간을 조기 추진하여 철도인프라 마련
- ▶ 운천역을 신설하여 지역 주민들에게 편리하고 안전한 철도편의 제공

1 사업개요

- 위 치 : 문산역 ~ 도라산역(9.7km), 운천역 신설
- 사 업 비 : 363억원 * 운천역 신설(60억원)
 - 1단계: 문 산 역~임진강역, 6.0km(사업비: 210억원)
 - 2단계: 임진강역~도라산역, 3.7km(사업비: 153억원)
- 사업기간 : 2016년 ~ 2021년

2 추진실적

[문산-도라산 전철화 사업]

- '16. 6월 : '제3차 국가철도망 구축계획' 사업 확정·고시(일반철도 지정)
- '16. 9월 ~ '17. 12월 : 「문산~도라산 전철화」 실시계획
- '18. 7월 : 「문산-임진강 전철화사업」(1단계) 실시계획 승인(국토부)
- '18. 9월 : 「문산-임진강 전철화사업」 착공(한국철도시설공단)
- '20. 3월 : 문산역~임진강역(1단계) 전철화 개통
- '20. 4월 : 「문산-임진강 전철화사업」 실시계획 변경 승인
 - * 사업구간 변경(문산-임진강 → 문산-도라산), 사업종료기간 연장(2021. 12. 31.)
- '20. 5월 : 「임진강-도라산 전철화사업」(2단계) 착공

[운천역 신설]

- '19. 7월 : 운천역 건립 건의(市→국토부)
- '19. 12월 : 운천역 건립 타당성 조사 용역보고서 제출(市→국토부)
- '20. 3월 : 운천역 신설 사업 승인(국토교통부)
- '20. 6월 : 위·수탁협약 체결(과주시, 한국철도시설공단, 코레일)

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	1단계 착공	1단계 공사	1단계 준공/ 2단계 착공/ 운천역신설 승인	2단계 운천역 준공	-

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	42,321	6,000	15,000	10,159	11,162	-
국 비	36,300	6,000	15,000	9,800	5,500	-
도 비						
시 비	6,021	-	-	359	5,662	-

5 관련자료



노선현황



운천역 현황

6

확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
1단계 준공, 2단계 착공	목표	착공(1단계)	공사(1단계)	준공(2단계) / 착공(2단계) / 운천역신설승인	준공 (2단계, 운천역)	-
	실적	착공(1단계)	공사(1단계)	준공(2단계) / 착공(2단계) / 운천역신설승인		

공약사항
정책실명제

주관부서

남북철도교통과

과
팀
주장
장
무
관김 태 훈
우 상 완
강 민 구

☎ 940 - 5770

☎ 940 - 5468

☎ 940 - 5462

교하 광역버스 신설 및 증차

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기 후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

공약사항 및 정책목표

▶ 교하 광역급행(M)버스 노선 신설 및 직행좌석버스 증차

1 현 황

- 운송업체에서는 인구수 및 이용승객이 많은 운정신도시 경유를 선호하여 서울행 광역버스 노선이 운정과 고양시를 경유하여 운행 중

※ 교하택지지구 운행 중인 노선


운행형태	노선번호	대수	기점	경유지	종점
총 계	8개 노선	143			
소 계	6개 노선	94			
직행좌석	200	20	교하	삼다리, 백석역	홍대입구
	9030	16	교하	운정, 당산역	영등포
	9030-1		교하	출판도시, 당산역	영등포
	1500	22	교하	운정, 대화역, 당산역	영등포
	2000	28	교하	운정, 백석역	서울역
	9714	8	교하	삼다리, 백석역	서울역
소 계	2개 노선	49			
일반형	66	30	교하	대화역, 수색역	DMC
	773	19	교하	백석역, 구파발	불광역

2 추진실적

- '19. 11. : 직행좌석 200번 증차(19대⇒20대)
- '20. 하반기 : 사업자 선정 및 운송개시 준비

- 운영대수 : 12대
- 운행횟수 : 72회
- 배차간격 : 10~20분
- 운행경로 : 교하 ~ 제2자유로 ~ 광화문

운행계통



노선도

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	검토	노선계획 수립	사업자 선정	운송 개시	

4 자원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	2,000	0	0	0	1,000	1,000
국 비	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0
시 비	2,000	0	0	0	1,000	1,000

5 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
광역버스	목표	검토	노선계획	사업자선정	운송개시	
사업자선정	실적	검토	노선계획	사업자선정		

공약사항 정책실명제	주관부서	대중교통과	과 팀 주 무 관	장 장 김 병 훈	장 문 규 이 이 구 김 병 훈	☎ 940 - 5760 ☎ 940 - 5768 ☎ 940 - 5761
---------------	------	-------	-----------------	-----------------	-------------------------	--

맥금동 버스차고지 이전

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

공약사항 및 정책목표

- ▶ (탄현면)맥금동 버스차고지 탄현면 이전 추진
- ▶ 탄현면사무소 소재지 교통편의 개선

1 현 황

- 맥금동 차고지 현황 / 신성교통

노선수	차량대수	운행사원	건축면적	대지면적	부속시설
7개 노선	96대	170여명	1,760.04㎡	18,723㎡	사무실, 식당, 정비고, 휴게실, 조합사무소 등

- 맥금동 차고지 이용 노선 현황(7개 노선 96대 운행)

연번	운행 형태	노선 번호	기점	주요경유지	종점	운행 대수	운행 회수	배차 간격	비고
1	마을버스	038	맥금동	낙하리, 금승리, 오금리, 만우리	문산	1	8	110~140	
2	마을버스	073	맥금동	문산제일고, 금촌역, 금릉역, 오도리, 교하택지	거그뢰	1	7	130	
3	마을버스	078	맥금동	문산제일고, 금촌역, 파주시청, 금릉역, 교하택지	출판도시	13	104	8~10	
4	시내일반	90	맥금동	금촌택지, 봉일천, 한라A, 능안리, 동문A	백석역	27	135	7~10	
5	시내일반	150	맥금동	운정신도시, 금촌택지, 대화역, 주엽역, 백석역	김포공항	24	96	9~12	
6	시내일반	600	통일동산	금촌택지, 운정신도시 대화역	현대백화점	14	70	13~18	
7	직행좌석	2200	맥금동	통일동산, 출판도시, 합정역	홍대입구	16	93	8~15	

2 추진계획

- (단기안) 기존 노선 증차 및 맞춤형버스 신규 공모 등으로 탄현면 대중교통 서비스 개선방안 수립 추진
- (장기안) 맥금동차고지 이전 협의 추진 - 인센티브 등 검토

3 연차계획

	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
내 용	검토	맞춤형버스 계획수립 및 운송개시	차고지이전 지속협의	차고지이전 지속협의	차고지이전 지속협의

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
계	600	0	0	200	200	200
국 비	0	0	0	0	0	0
도 비	300	0	0	100	100	100
시 비	300	0	0	100	100	100

* 맞춤형버스 재정지원 예산

5 관련자료



위치도



차고지 전경

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년이후
운송개시	목표	검토	노선계획	지속협의	지속협의	지속협의
	실적	검토	운송개시	지속협의		

공약사항 정책실명제	주관부서	대중교통과	과	장	장 문 규	☎ 940 - 5760
			팀	장	이 이 구	☎ 940 - 5768
			주 무 관		김 병 훈	☎ 940 - 5761

마을버스 준공영제 도입

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행 단계				
<u>신규</u>	계속	국가·도	<u>파주</u> 기타	<u>임기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	<u>불요</u>	제도	재정	권한	검토	추진	<u>완료</u>	불가

공약사항 및 정책목표

【 마을버스 준공영제 실시, 공공성 강화 】

- ▶ 민영제로 운영되는 마을버스를 준공영제로 전환하여 합리적 노선 조정 및 노선 공공성 강화를 통해 대중교통 이용 활성화 도모

1 사업개요

- 대 상 : 37개 노선 103대
- 사 업 비 : 약 22억원('21년 72억원)
- 시행시기 : 2020년 10월 시행 목표
- 시행방법 : 수입금공동관리형

2 추진계획

- (참여업체) 마을버스 10대 이상 보유업체
 - 10대 이상 운행업체(5개업체 89대) → 한시적 확대(5개업체 14대)
- (재정지원금) 표준운송원가 기준으로 수입금 제외한 부족분 지원
- (노선개선) 비효율적으로 운행되고 있는 마을버스 노선 조정·개선
- (차량교체) 낡고 작은 차량은 수요를 반영해 친환경·중대형차 교체
- (서비스향상) 불친절·무정차 방지 등 서비스 향상을 위해 서비스 평가

3 추진실적

- '19. 11월 : 마을버스 준공영제 및 노선체계 개편방안 수립 용역 완료
- '20. 3월 : 마을버스 준공영제 세부추진계획 수립
- '20. 5월 : 조례 제정 및 예산 편성
- '20. 6월 : 이행협약 및 사전실무협의회 운영

- '20. 8월 : 표준운송원가 산정 용역 완료
- '20. 9월 : 준공영제 운영위원회 심의
- '20. 10월 : 마을버스 준공영제 시행

4 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	검토	용역완료	시행		

5 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	14,881	0	190	1,960	5,997	6,734
국 비						
도 비						
시 비	14,881	0	190	1,960	5,997	6,734

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
준공영제 시행	목표	검토	용역	시행		
	실적	검토	용역완료	추진 및 시행		

공약사항 정책실명제	주관부서	대중교통과	과	장	장 문 규	☎ 940 - 5760
			팀	장	박 대 현	☎ 940 - 2488
			주 무 관		공 남 웅	☎ 940 - 2481

(탄현면)자유로 탄현면 진출입로 추가 설치

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산
				불요 제도	재정 권한
				검토 추진	완료 불가

사업목표

- ▶ 탄현면 대동리 및 만우리 일원 자유로(국도77호선)와 진출입로를 개설하고 원활한 물류 운행 등 지역발전 도모

1 사업개요

- 위치 : 탄현면 대동리, 만우리 일원
- 사업량 : L=0.69km, B=5m
- 사업비 : L=0.48km, B=25m(4차로)
- 사업기간 : 1,475백만원

2 추진실적

- '18. 9월 : 타당성조사 용역 착수
- '18. 11월 : 의정부국토관리사무소 도로점용 사전협의
- '19. 4월 : 실시설계용역 용역 착수
- '19. 12월 : 도로점용허가

(보수과-8462, 건설과-25497 ,2020. 6. 30까지 완료확인)

- '20. 3월 : 공사 착공
- '20. 10월 : 공사 준공

3 연차계획



	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용		설계 착수	공사 착·준공		

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
계	1,475	0	0	580	895	0
국 비						
도 비						
시 비	1,475			580	895	

5 관련자료



6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
진출입로 설치 완료	목표	타당성	설계착수	공사착공		
	실적	완료	완료	공사준공		

공약사항 정책실명제	주관부서	건설과	과 팀 주 무	장 장 관	이 병 준 안 석 훈 한 상 범	☎ 940 - 4640 ☎ 940 - 4658 ☎ 940 - 4653
---------------	------	-----	------------------	-------------	-------------------------	--

(운정동·교하동)도시계획순환도로 조기 착공

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 (운정동·교하동)도시계획순환도로(야당동~상지석동) 조기착공 】

- ▶ 야당동, 상지석동의 취약한 교통여건을 개선하여 지역주민 교통편의 증진

1 사업개요

- 위 치 : 야당동 ~ 상지석동 일원
- 사업량 : L= 590m, B=8.4m
- 사업비 : 48억원(공사비 18, 보상비 30)
- 사업기간 : 2018 ~ 2019

2 추진실적

- '16. 6월 : 도시계획시설(도로) 결정(파주시고시 2016-79호)
- '17. 7월 : 상지석동 주변도로 개설공사 추진계획 수립(3단계 중 1단계)
- '17. 8월 : 지방재정 투자심사 완료
- '18. 2월 : 실시설계 용역 착수
- '18. 4월 : 특별교부세 7억원 성립 전 예산편성
- '18. 12월 : 도시관리계획 결정
- '19. 3월 : 공사 착공
- '19. 12월 : 공사 준공

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	실시설계	보상·착공 준공			

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	4,800	4,500	300	0	0	0
국 비						
도 비						
시 비	4,800	4,500	300			

5 관련자료



노선현황



현장사진

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
야당동~상지석간	목표	설계	착공	준공		
연결도로 준공	실적	설계	착공·준공	기완료		

공약사항 정책실명제	주관부서	건설과	과 팀 주 무 관	장 장 관	이 병 준 안 석 훈 장 중 규	☎ 940 - 4640 ☎ 940 - 4658 ☎ 940 - 4651
---------------	------	-----	-----------------	----------	-------------------------	--

(문산읍)자유로IC~당동산업단지 진입로 확포장 추진

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조		이행단계			
<u>신규</u>	계속	국가·도	<u>파주</u> 기타	<u>입기내</u>	임기후	<u>예산</u>	비예산	불요 제도	<u>재정</u> 권한	검토	<u>추진</u>	완료	불가

사업목표

【 (문산읍)자유로IC(당동IC)~당동산업단지(한양수자인) 4차로 확포장 추진 】

- ▶ 당동리 한양수자인과 국도37호선간 연결도로(시도23호선)를 확장(2→4차로)하여 출퇴근 차량정체 및 보행자 교통사고 예방

1 사업개요

- 위치 : 문산읍 당동리 일원(한양수자인~국도37호선)
- 사업량 : L=0.7km, B=20m(4차로)
- 사업비 : 93억원
- 사업기간 : 2019 ~ 2021

2 추진실적

- '18. 3월 : 경기도 광역교통시설부담금 사용 대상사업 신청
- '18. 4월 : 행안부 특수상황지역 대상사업 신청
- '18. 4월 : 지방재정 투자사업 심사 의뢰
- '18. 7월 : 지방재정 투자사업 심사 완료
- '19. 3월 : 실시설계용역 착수
- '19. 8월 : 보상 착수
- '19. 11월 : 도로구역 결정
- '20. 1월 : 공사 착공
- '20. 12월 : 공사 준공

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용		설계 착수	공사착공	공사준공	

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	9,300	300	6,700	2,300	0	0
국 비						
도 비	2,790	300	1,800	690		
시 비	6,510		4,900	1,610		

5 관련자료



노선현황



현장사진

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
시도23호선 개설	목표	설계	보상	공사	준공	
	실적	예산확보	보상	착공		

공약사항 정책실명제	주관부서	건설과	과 팀 주 무	장 장 관	이 병 준 안 석 훈 김 태 양	☎ 940 - 4640 ☎ 940 - 4658 ☎ 940 - 4652
---------------	------	-----	---------------	-------------	-------------------------	--

초등학교 방과 후 돌봄 강화

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	<u>예산</u> 비예산	불요 <u>제도</u> <u>재정</u> 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

- ▶ 돌봄시설 미설치 지역 및 아동인구 밀집지역을 대상으로 돌봄 시설 확충을 통한 초등학교 방과 후 돌봄 강화

1 사업개요

- 지역아동센터
 - 사업량 : 23개소
 - 사업비 : 3,908백만원
 - 사업기간 : 계속
- 다함께돌봄센터
 - 위치 : 교하노을빛마을, 문산선유3단지, 교하책향기마을13단지
 - 사업량 : 3개소
 - 사업비 : 210백만원
 - 사업기간 : 2020. 10 ~ 계속
- 공동육아나눔터
 - 위치 : 가람마을 5단지 내(운정1동)
 - 사업량 : 1개소
 - 사업비 : 49백만원
 - 사업기간 : 2018. 10. ~ 계속

○ 돌봄 시설 설치 현황

(2020. 10월말 기준, 단위 : 개소)

구분	계	문산	조리	법원	파주	광탄	탄현	월롱	적성	파평	교하	운정 1,2,3동	금촌 1,2,3동
지역 아동센터	23	4	1	2	1	1	0	0	1	1	3	4	5
다함께 돌봄센터	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
공동육아 나눔터	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

2 추진실적

- '18. 10월 : 공동육아나눔터(가람마을 5단지) 1개소 설치 완료
- '20. 6월 : 파주시 다함께돌봄센터 설치장소 무상임대차계약
(교하노을빛마을, 문산선유3단지)
- '20. 6월 : 파주시 교하노을빛마을 다함께돌봄센터 착공
- '20. 7월 : 파주시 문산선유3단지 다함께돌봄센터 착공
- '20. 7월 : 파주시 다함께돌봄센터 설치장소 무상임대차계약
(교하책향기마을13단지)
- '20. 8월 : 파주시 교하노을빛마을 다함께돌봄센터 준공
파주시 문산선유3단지 다함께돌봄센터 준공
- '20. 8월 : 파주시 교하책향기마을13단지 다함께돌봄센터 착공
- '20. 9월 : 파주시 다함께돌봄센터 수탁기관 모집 및 수탁자 선정
- '20. 10월 : 파주시 교하책향기마을13단지 다함께돌봄센터 준공
- '20. 10월 : 파주시 다함께돌봄센터 3개소 설치 완료

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	1개소	-	3개소	-	-

※ 지역아동센터 확충 대신 다함께돌봄센터, 공동육아나눔터 추가 설치로 돌봄 강화

4 **재원계획**

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
계	18,881	2,815	3,560	4,167	4,122	4,217
국 비	5,353	780	945	1,191	1,196	1,241
도 비	3,743	557	695	827	827	837
시 비	9,785	1,478	1,920	2,149	2,099	2,139

지역아동센터	총사업비	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
계	18,152	2,775	3,518	3,908	3,928	4,023
국 비	4,910	752	924	1,031	1,079	1,124
도 비	3,691	557	695	805	812	822
시 비	9,551	1,466	1,899	2,072	2,037	2,077

다 함 께 돌봄센터	총사업비	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
계	490	-	-	210	140	140
국 비	315	-	-	135	90	90
도 비	52	-	-	22	15	15
시 비	123	-	-	53	35	35

공동육아	총사업비	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
계	237	40	42	49	53	53
국 비	127	28	21	25	26.5	26.5
도 비	0	0	0	0	0	0
시 비	110	12	21	24	26.5	26.5


5 관련자료



공동육아나눔터 개소식(2018.12.12.)



교하노을빛마을 다함께돌봄센터 전경



문산선유3단지 다함께돌봄센터 전경



교하책향기마을 다함께돌봄센터 전경

6 확인지표

공약달성 확인지표 돌봄시설 확충(4개소) (다함께돌봄센터, 공동육아나눔터)	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
	목표	검토	1개소	1개소	1개소	1개소
	실적	1개소	-	3개소	-	-

공약사항 정책실명제	주관부서	여성가족과	과장	장	우	은	정	☎ 940 - 8680
			팀장	관	김	진	아	☎ 940 - 2498
			주무	장	이	균	아	☎ 940 - 2491
			팀장	관	윤	은	주	☎ 940 - 4498
			주무	장	이	지	영	☎ 940 - 4492
			팀장	관	김	진	숙	☎ 940 - 4428
			주무	관	주	윤	수	☎ 940 - 4421

민간보육시설 국공립 수준 서비스 향상 지원

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

공약사항 및 정책목표

- ▶ 가정·민간 어린이집 운영 지원으로 보육 품질 제고, 근거리 지역사회 믿고 맡길 수 있는 양질의 보육 환경 조성

1 사업개요

○ 민간 보육시설 고품질 특성화보육 확대 지원

분야	사업명	사업량	예산 (백만원)	비고
민간보육시설 고품질특성화 지원	합 계	70개소	2,365	
	공공형어린이집 지원	16개소	1,087	
	영세아전용어린이집 운영지원	12개소	1,072	
	야간연장형어린이집 운영 지원	42개소	206	

○ 민간 보육시설 고품질 보육을 위한 운영 강화 지원

분야	사업명	사업량	예산 (백만원)	비고
민간보육시설 운영 지원	합 계		11,412	
	냉·난방비 지원	319개소	193	
	농어촌 차량운영비 지원	84대	193	
	교재교구비 지원	332개소	183	
	공기청정기 지원	1,905대	251	
	영아 표준보육과정 프로그램 지원	370개소	578	
	외국인근로자자녀 보육 지원	1개소	22	
	가정·민간어린이집 조리원 인건비	180개소	648	
	평가인증 어린이집 GAP인증샐 지원	350개소	445	'19신규
	어린이집 운영 지원	13,807명	1,611	'19신규
	코로나19대응 어린이집 긴급 운영비 지원	299개소	1,000	'20신규
	보조교사 및 연장보육전담교사 인건비	588명	6,289	'20신규 연장보육

○ 민간 보육시설 보육교직원 처우개선 지원

분야	사 업 명	지원액	예산 (백만원)	비고
민간보육시설 보육교직원 처우개선 지원	합 계		14,595	
	동지역 보육교사 복리후생비	월5.5만원	834	
	보육교사 장기근속 수당	월4.5~6만원	440	
	누리과정 보육교사 지원	월36만원	1,698	
	누리과정 보조교사 지원	월1,002천원	60	
	어린이집 교직원 처우개선지원	월15~23만원	5,214	
	영아반교사등 특수근무수당 지원	월5~10만원	621	
	농촌보육교사 특별근무수당 지원	월11만원	1,123	
	담임교사 지원비(누리교사 제외)	월24만원	4,231	
	연장보육 전담교사 수당	월12만원	374	'20신규

※ 1인당 보육교사 처우개선비 : 월495천원~730천원

2 추진실적

○ 2019년도 신규지원 : 2개 사업

- 평가인증 어린이집 파주GAP인증쌀 지원 : 350개소 / 445백만원
- 어린이집 운영 지원(급식비+운영비) : 13,807명 / 1,611백만원

○ 2020년도 신규지원 : 3개 사업

- 코로나19 대응 어린이집 긴급 운영비 지원 : 299개소 / 1,000백만원
- 보조교사 및 연장보육전담교사 인건비 : 588명 / 6,289백만원
- 연장보육 전담교사 수당 : 월12만원 / 374백만원

3 연차계획

'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
추진	추진	추진	추진	추진

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	139,167	25,963	28,085	28,373	28,373	28,373
국 비	35,202	5,116	6,518	7,856	7,856	7,856
도 비	49,468	9,589	11,103	9,592	9,592	9,592
시 비	54,497	11,258	10,464	10,925	10,925	10,925

5 관련자료

○ 해당없음

6 확인지표

(단위 : 백만원)

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
민간보육시설 고품질 보육을 위한 지원 강화	목표	지원	지원	지원	지원	지원
	실적	20,687	21,315 (신규2개사업)	14,186 (신규3개사업)		

공약사항
정책실명제

주관부서

보육청소년과

과
팀
주 무 관

장
장

김 지 숙
김 지 영
한 미 리

☎ 940 - 4410
☎ 940 - 4488
☎ 940 - 4481

실내체육관 미설치교 건립 추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 관내 실내체육관 미설치 학교에 지역주민이 함께 이용할 수 있는 주민 개방형 다목적체육관 건립비 지원

1 사업개요

- 사업대상 : 17개교('19년 7개, '20년 10개)
- 소요예산 : 71억원
- 추진방법 : 도교육청-경기도-파주시 교육협력사업

2 추진실적

- '18. 9월 : 학교 실내체육관 건립 대상학교 확정(12개교)
- '19. 1월 : '19 학교 실내체육관 건립 추진(7개교)
- '20. 1월 : '20 학교 실내체육관 건립 추진 완료(10개교*추가 5개교 포함)

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	검토	추진	완료	지속추진 (6개교)	지속추진 (7개교)
실 적	대상확정(12개교)	추진(7개교)	추진(10개교)		

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
계	63,763	0	0	19,924	25,839	18,000
도교육청	40,824	0	0	9,086	19,138	12,600
도 비	13,066	0	0	6,360	4,006	2,700
시 비	9,873	0	0	4,478	2,695	2,700

5 관련자료

○ 체육관 건립 추진 현황

연번	학교명	학급수	학생수	건축면적(㎡)	소요예산(천원)				비고
					총계	도교육청	경기도	파주시	
1	임진초	27	684	910	2,541,000	1,270,500	889,350	381,150	'19년 추진
2	금촌고	36	1,049	1,036	3,000,000	1,500,000	1,050,000	450,000	
3	석곶초	40	1,079	887	3,011,480	1,505,740	876,400	629,340	
4	신산초	12	232	876	2,513,000	1,256,500	879,550	376,950	
5	문발초	19	461	894	2,879,240	1,439,620	876,400	563,220	
6	청석초	35	940	922	2,588,000	1,294,000	905,800	388,200	
7	금촌중	24	738	901	2,522,000	1,261,000	882,700	378,300	'20년 추진
8	천현초	20	317	800㎡	2,772,000	1,940,400	415,800	415,800	
9	문산동초	32	823	800㎡	1,680,000	1,176,000	252,000	252,000	
10	새금초	21	504	736㎡	1,850,000	1,295,000	277,500	277,500	
11	교하중	28	873	882㎡	3,100,000	2,170,000	465,000	465,000	
12	두일중	23	705	912㎡	3,130,000	2,191,000	469,500	469,500	
13	금릉중	28	892	882㎡	3,230,000	2,261,000	484,500	484,500	
14	검산초	23	510	852㎡	3,080,000	2,156,000	462,000	462,000	
15	통일초	20	425	879㎡	3,050,000	2,135,000	457,500	457,500	
16	파주고	15	324	880㎡	2,817,000	1,971,900	422,550	422,550	
17	연풍초	8	157	793㎡	2,000,000	1,400,000	300,000	300,000	
합계					45,763,720	28,223,660	10,366,550	7,173,510	

6

확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
실내체육관 건립 (12개교)	목표	검토	12개교	완료	지속추진	지속추진
	실적	검토	7개교	10개교		

공약사항
정책실명제

주관부서

교육지원과

과장
팀장
주무관

김 윤 정
유 초 자
이 재 원

☎ 940 - 5250
☎ 940 - 5038
☎ 940 - 5031

도서관 건립추진

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 균형적인 도서관 서비스 제공을 위하여 공공도서관이 없는 읍면동에 공공도서관 건립

1 사업개요

- 위 치 : 운정3동 · 파평면 · 월롱면 · 파주읍
- 사업량 : 도서관 4개소 조성

구 분	운정3동	파평면	월롱면	파주읍
도서관명	한울도서관	파평도서관	월롱도서관	술이홀도서관
위 치	교하로 293 (동패동)	파평면 행정복지센터 (3층)	월롱면 행정복지센터 (2층)	파주읍 행정복지센터 (3층)
규 모	2,700㎡	279㎡	304㎡	398㎡
사업비	76.5억원	3.2억원	3.2억원	4.64억원
개관일	2018.12.13	2018.12.4	2019.4.19	2020.8.5

- 총사업비 : 87.54억원
- 사업기간 : 2017년 ~ 2020년

※ 공약지표 외 건립 추진 중인 도서관

도서관	위치	규모	사업비	준공 및 개관	비고
광탄도서관 복합문화공간	광탄면 신산리 199 (신산초 內)	1,800㎡	75.6억원	2021	추진중
(북부거점) 문산중앙도서관	문산읍 당동리 907 (당동3근린공원)	5,000㎡	194억원	2022	추진중
(신도시) 운정3지구	동패동 503-4일원	4,000㎡	160억원	2023	검토중

2 추진실적

- '18. 12월 : 파평도서관 개관
- '18. 12월 : 한울도서관 개관
- '19. 4월 : 월릉도서관 개관
- '20. 8월 : 술이홀도서관 개관

3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	한울·파평 개관	월릉개관	파주개관	-	-

4 재원계획


(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	3,824	4,850	320	464		
국 비	1,050	1,050	0	0		
도 비	0	0	0	0		
시 비	2,774	1,990	320	464		

5 관련자료



한울도서관



(파주읍)술이홀도서관

6

확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
도서관 건립	목표	한울·파평	월릉	파주		
(4개소)	실적	개관	개관	개관		

공약사항
정책실명제

주관부서

교육지원과

과장
팀장
주무관

김 윤 정
신 규 정
신 민 주

☎ 940 - 5250

☎ 940 - 5048

☎ 940 - 5042

안전한 등·하굣길 만들기

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

공약사항 및 정책목표

【 초등학교 앞 옐로카펫 보급, 옐로신호등, 횡단보도 경보장치 설치 】

- ▶ 초등학교 통학로에 어린이보호구역임을 시각적으로 부각시킬 수 있는 교통환경을 조성하여 어린이 교통사고 예방

1 사업개요

- 대 상 : 관내 48개 초등학교
- 사업내용 : 옐로카펫 등 3개 사업
 - 옐로카펫 43개교(사회공헌 사업으로 추진)
 - 옐로신호등 48개교
 - 횡단보도 경보장치 38개교
- 사 업 비 : 1,440백만원(국비 250 / 시비 1,190)
- 추진방안
 - 파주교육청, 파주경찰서, 어린이재단 등과 협의를 통해 연차별 확대 추진 완료

2 추진실적

구 분	공 약	추진실적	'18년 이전	2019년	2020년
합 계	129개교 (164개소)	134개교 (165개소)	63개교 (78개소)	55개교 (67개소)	16개교 (20개소)
옐로카펫	43개교 (43개소)	45개교 (45개소)	28개교 (28개소)	15개교 (15개소)	2개교 (2개소)
옐로신호등	48개교 (83개소)	49개교 (80개소)	22개교 (37개소)	21개교 (33개소)	6개교 (10개소)
횡단보도 경보장치	38개교 (38개소)	40개교 (40개소)	13개교 (13개소)	19개교 (19개소)	8개교 (8개소)

3 연차계획

(단위: 개교)

구 분	소 계	'18년 이전	'19년	'20년
· 옐로카펫	45 (45개소)	28 (28개소)	15 (15개소)	2 (2개소)
· 옐로신호등	49 (80개소)	22 (37개소)	21 (33개소)	6 (10개소)
· 횡단보도 경보장치	40 (40개소)	13 (13개소)	19 (19개소)	8 (8개소)

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년
계	1,440	550	715	175
국 비	250		250	
도 비				
시 비	1,190	550	465	175

5 관련자료



옐로카펫



옐로신호등

6 확인지표

(단위 : 개소)

공약달성 확인지표	지표	계	'18년이전	'19년	'20년
설치 완료(160개소+)	목표	164	90	60	14
	실적	165	78	67	20

공약사항 정책실명제	주관부서	대중교통과	과	장	장 문 규	☎ 940 - 5760
			팀	장	장 진 구	☎ 940 - 5798
			주 무 관	정 운 지	☎ 940 - 5792	

여성정책 전문위원 임용

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가


사업목표

- ▶ 여성의 다양한 사회 참여기회 확대와 여성지위 향상을 위한 정책개발 및 추진 전문 담당관 운영

1 사업개요

- 여성정책 전문위원 임용 (*명칭변경: 젠더정책 담당관→여성정책 전문위원)
 - 신 분 : 일반임기제 공무원
 - 부 서 : 여성가족과
 - 인 원 : 1명
 - 직 급 : 지방행정주사(일반임기제 6급)
 - 보 수 : 연봉제
- 담당관 직무
 - 여성정책 추진 및 성별영향평가제도 운영
 - 성인지예산 사업선정 지원 및 교육
 - 성평등위원회, 성별영향평가위원회 관리
 - 여성친화도시 지정 준비 및 운영

2 추진실적



3 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	추진	추진	임용(1명)	-	

4 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	162	0	0	54	54	54
국 비						
도 비						
시 비	162	0	0	54	54	54

5 관련자료

○ 해당없음

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
여성정책 전문위원	목표	-	-	임용(1명)	-	-
임용	실적			임용(1명)		

공약사항 정책실명제	주관부서	자치행정과	과장	박 석 문	☎ 940 - 4100
			팀장	정 구 생	☎ 940 - 4128
			주무관	윤 나 희	☎ 940 - 4125
		여성가족과	과장	우 은 정	☎ 940 - 8680
			팀장	이 귀 순	☎ 940 - 8688
			주무관	한 예 원	☎ 940 - 8681

여성안전귀가 시스템 조성

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행 단계
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산
				불요	제도 재정 권한
				검토	추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 여성 및 노약자 등이 안전하게 귀가할 수 있는 시스템을 조성함으로써 주민안전 체감도 향상 및 아동과 여성이 안전한 파주시 구현


1 추진방향

- 여성안심귀갓길 환경개선을 통한 범죄로부터 안전한 사회 구현
- 범죄 데이터 분석을 통한 범죄에 취약한 여성 1인가구에 대한 방범시설물 및 조도개선사업 추진으로 여성안전 체감도 향상

< 파주 관내 여성 대상 성범죄 발생 현황 파주경찰서 제공 >

【기준: '19.12월말】

구 분	17년	18년	19년
총 성범죄 발생	179	161	190
연립·다세대	22	31	30
노 상	36	17	29



* 매년 성범죄 꾸준히 발생

** 성범죄 : 강간·강제추행, 카메라 등 이용 촬영, 통신매체이용음란 등

2 사업개요

- 사업명 : 여성안심 귀갓길 환경개선 사업
- 사업기간 : 2018년 8월 ~ 계속
- 대상지 : 여성안심귀갓길 12개소, 여성안심구역 3개소, 범죄취약지역
- 내용
 - 파주경찰서와 업무협약(MOU)을 통해 역할 분담 및 환경개선
 - 관련부서장으로 구성된 『지역안전 실무협의체』 운영
 - 여성안심귀갓길 환경개선사업

3 추진실적

- 사업내용 : 범죄취약 장소를 선정하여 환경개선 및 순찰강화
- 추진일정
 - '18. 8월 : 파주시·파주경찰서 업무협약(MOU) 체결
 - '18. 9월 : 사업대상지 현장 확인(파주경찰서 합동)
 - '18. 11월 : 로고라이트 설치 완료(10개소)
 - ※(설치지역) 금촌1동 2개소, 교하동 2개소, 운정3동 2개소, 조리읍 2개소, 적성면 2개소
 - '19. 6월 : 솔라표지병 및 로고라이트 설치(9개소)
 - ※(설치지역) 솔라표지병(5개소) : 운정1동 2개소, 운정3동 2개소, 광탄면 1개소
 - 로고라이트(4개소) : 운정1동 2개소, 운정1동 1개소, 광탄면 1개소
 - '19. 11월 : 솔라표지병 5개소, 노면표시 28개소, 안심거울 110개소
문열림센서 115개소(단독주택, 다세대주택, 오피스텔 등)
 - ※(설치지역) 솔라표지병 : 문산읍 1개소, 법원읍 2개소, 교하동 1개소, 금촌3동 1개소
 - '20. 3월 : 파주경찰서 실무자 협의(생활안전과, 여성청소년과)
 - '20. 4월 : 파주시·파주경찰서 대상지역 선정 및 현장방문
 - '20. 4월 : 관련부서 협조, 계약의뢰 및 사업시행
 - '20. 6월 : 안전시설물 54개소 설치 완료
 - ※ 로고라이트 13개소, CS라이트 15개소, 솔라안심등 19개소, 솔라표지병 3개소, 스마트 미러 4개소

				
로고라이트	CS라이트	솔라안심등	솔라표지병	스마트미러

4 연차계획

	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내 용	검토 및 추진	추진	추진	추진	추진

5 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
계	198	12	86	50	25	25
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	198	12	86	50	25	25

6 관련자료



여성·아동 범죄예방 업무협약식

7 확인지표

공약달성 확인지표	지표	계	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
환경개선 22개소	목표	22	0	6	6	5	5
	실적	331	10	267	54	-	-

공약사항 정책실명제	주관부서	여성가족과	과	장	우 은 정	☎ 940 - 8680
			팀	장	이 귀 순	☎ 940 - 8688
			주 무 관		한 예 원	☎ 940 - 8681

안심귀가 마을버스 운행

사업형태		사업주체		이행완료		예산구분		중앙정부 협조			이행단계			
신규	계속	국가·도	파주 기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료 불가

공약사항 및 정책목표

【 여성 안심귀가버스 추진 】

- ▶ 심야시간대 마을버스를 이용하는 여성, 노약자, 청소년 및 장애인 등의 안심귀가를 위해 버스정류소를 추가 지정 하차할 수 있도록 편의 제공

1 사업개요

- 개념 : 심야시간대 정류소가 아닌 안전한 장소에서 하차가 가능하도록 마을버스 운행
- 이용대상 : 여성, 노약자, 청소년, 장애인 등
- 운영시간 : 22:00 ~ 막차운행 종료 시(장소에 따라 21:00~ 가능)
- 대상구간 : 인적이 드물고 가로등, 인도 미설치 등 도로통행 여건과 범위에 취약한 지역
 - 파주경찰서, 자율방범대, 읍면동 협조를 통해 대상구간 발굴

2 추진실적

- '18. 10월 : 안심귀가 노선 및 구간 협의·선정
- '18. 11월 : 노선버스 업체와 추진방법 구체화
- '18. 12월 : 운송업체 MOU 체결, 홍보 및 시행준비
- '19. 1월 : 안심귀가 마을버스 시행

3 관련자료

업체명	노선 번호	운행 대수	운영시간	전체 운행지역	안심귀가 운행구간
한일운수	082	2	22시~막차	운정역 ↔ 동패중고	운정가구타운 ~ 도시농부
	088	1	22시~막차	금촌 ↔ 지산중	운정역 ~ 신교하농협
	063	1	21시~막차	금촌 ↔ 팔학골	봉일천4리(삼태기말길)
	064	2	22시~막차	금촌 ↔ 장곡리	송춘토파즈
신대운여객	022	3	21시~막차	용상골 ↔ 영태리	영태5리 ~ 영태1리
	068	6	22시~막차	팜스프링A ↔ 봉일천	봉일천 푸르지오 주변
우리교통	033	4	21시~막차	유승앙브와즈 ↔ 금촌	통일초사거리 ~ 범흥1리
문산여객	058	4	22시~막차	문산 ↔ 마정리	운천리 ~ 마정리
한전운수	053	2	21시~막차	문산 ↔ 마정리	마정리 ~ 당동리

4 연차계획

	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
내 용	검토	시행	운행	운행	운행
공정률					

5 재원계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
계	1	1	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0
시 비	1	1	0	0	0	0

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년이후
안심귀가 마을버스	목표	검토	시행	운행	운행	운행
운행	실적	검토	시행	운행	-	-

공약사항 정책실명제	주관부서	대중교통과	과	장	장 문 규	☎ 940 - 5760
			팀	장	김 장 회	☎ 940 - 5297
			주 무 관		박 지 영	☎ 940 - 5296

성인지 예산 · 정책 확대 시행

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 성평등 목표를 수립하고 이에 부합하는 대상사업을 발굴·선정하여 성인지 예산에 반영함으로써 양성평등 정책 추진 확대

1 사업개요

- 성인지예산 제도 : 정책수행 과정에서 예산이 여성·남성에게 미치는 영향을 분석해 양성평등하게 편성, 집행 될 수 있도록 하는 제도

※ 2020년도 성인지예산 편성현황

(단위:건,백만원)

연도	반영액		사업별					
	건수	예산액	양성평등정책추진		성별영향분석평가		자치단체특화사업	
2020년	95	40,943	42	13,701	48	20,587	5	6,655
2019년	91	32,555	40	11,785	44	15,728	7	5,042
증감	4	8,388	2	1,916	4	4,859	△2	1,613

2 추진실적

- 성인지예산의 질적·양적 확대 (예산액, 사업건수↑)
 - 우리 시가 취약한 분야(성인지 통계, 성평등 지수 참조)를 위주로 대상 사업을 선정하여 성불평등 개선 → 성인지예산 규모 증가
- 실무교육의 확대(예산부서+여성정책부서)
 - 성인지예산 대상사업 담당자, 간부 공무원, 일반공무원
 - 성인지 감수성 향상과 성평등 정책 관심도 제고
- 성인지 예산 분석·모니터링(경기도 성별영향분석평가센터)

- 성인지예산(성별영향분석평가포함) 모니터링, 분석으로 문제점 및 발전방안 모색
- 성인지예산 작성 대면 컨설팅 실시('20. 10. 12. / 74명 교육 이수)

○ 젠더 전문가 배치

- 성별영향분석평가의 전문성 확보와 내실화를 위한 전담인력 필요

3 연차계획

※ 매년 5% 이상 확대<'18년 기준>

(단위 : 백만원)

구 분	'18년<달성>	'19년<달성>	'20년<달성>	'21년	'22년
계	31,395	32,965	34,613	36,344	38,161
국 비	6,149	6,456	6,779	7,118	7,474
도 비	1,763	1,852	1,944	2,041	2,143
시 비	23,483	24,657	25,890	27,185	28,544

4 재원계획

- 해당 없음

5 관련자료

- 해당 없음

6 확인지표

공약달성 확인지표	지표	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년이후
성인지예산	목표	75	79	87	91	96
26%확대 ('18년 75건 대비)	실적	80	91	95	-	-

공약사항 정책실명제	주관부서	기획예산과	과장	천 유 경	☎ 940 - 4050
			팀장	김 복 숙	☎ 940 - 4068
			주무관	오 민 지	☎ 940 - 4064