

시민중심 자족도시

-농촌은 뿌리다-

관리번호	공 약 명	담 당 부 서
[10-1]	농업 본예산 및 농업전문인력육성기금 조성액 확대	농업정책과
[10-4]	민통선 지역 가뭄 해결	농업정책과
[10-5]	스마트농업 연구개발센터 운영지원	기술보급과
[10-6]	에너지 복지 확대(도시가스 및 소형LPG저장탱크 보급)	기업지원과
[10-7]	희망마을만들기 프로젝트 지속 지원	균형개발과

농업 본예산 및 농업전문인력육성 기금 조성액 확대

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 농업 본예산 확대를 통한 도농간 균형발전 도모
- ▶ 농업전문인력육성기금 확대를 통한 농업인 학습 단체 육성

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2023	농업 본예산 및 기금 조성액 확대

1 사업개요

① 농업 본예산

- 예산현황: 71,102백만원
- 사업내용
 - 농업인 복지 증진 및 농촌 활성화
 - 고품질 농산물 생산을 위한 지속가능한 농업기반 조성
 - 경쟁력 있는 지속가능한 축·수산업 육성
 - 농촌 전문인력 육성 및 신기술 연구개발

② 농업전문인력육성 기금

- 설치목적: 농·축산물 경쟁력 제고를 위한 농업인학습단체 지원 육성
- 설치년도: 2000년
- 기금현황: 총 3,218백만원(원금 3,000백만원 + 누적이자 218백만원)
- 기금사업내용
 - 농업인학습단체 기술연수 및 육성 지원사업: 2개사업 / 50백만원
 - 학교4-H 및 청년4-H회 행사지원: 1개사업 / 10백만원

2 추진계획

① 농업 본예산

(단위: 백만원)

연도별	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기후
목표	계획 검토	예산편성 및 사업진행	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진

② 농업전문인력육성 기금

(단위: 백만원)

연도별	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기후
목표	농업전문인력육성 기금 조례 개정	기금조성액 증액 및 기금사업 진행	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진

3 연도별 투자계획

① 농업 본예산

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	269,289	53,407	70,840	73,940	71,102	지속추진	지속추진
국 비	80,783	14,969	19,856	22,182	23,776		
도 비	51,626	10,864	14,406	14,788	11,568		
시 비	136,880	27,574	36,578	36,970	35,758		
민 자							

② 농업전문인력육성 기금

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,618	3,218	-	100	100	100	100
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	3,618	3,218	-	100	100	100	100
민 자	-	-	-	-	-	-	-

4 재정집행 실적

① 농업 본예산

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~		
73,940	269,289	215,882	70,840	73,940	71,102	지속추진	지속추진	지속추진		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
71,102	23,776	11,568	35,758	-	141,916	70,819	71,097			

② 농업전문인력육성 기금

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
3,127	3,618	3,618	3,218	100	100	100	100	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,418	-	-	3,418	-	120.8	69	51.8			

5 추진현황 및 계획

① 농업 본예산

○ 친환경 농축수산업 육성을 기반으로 하여 안정적인 자립영농 기반 구축

- 선진 부자농촌 건설 분야 44,157백만원
- 지속가능한 축수산기반 강화 10,263백만원
- 농업인프라 구축 및 소비촉진 10,714백만원
- 스마트 첨단 농업 기반 조성 5,968백만원

② 농업전문인력육성 기금

- 2001. ~ 2005. 기금조성액 2,000백만원 조성
- 2015. 기금조성액 3,000백만원으로 확대
 - 농업인학습단체 선진농업 벤치마킹, 홍보, 전문기술 연수 등 지원
 - * 기금조성액의 수익금내에서 사업지원('22년 71백만원 지원)
- 2022. 기금조성액 3,127백만원
- 2022. 기금조성목표액 3,500백만원 변경(조례개정)
- 2023. 제2회 추가경정예산으로 기금조성액 100백만원 확보
- 2023. ~ 2026. 연 100백만원씩 기금 확대
 - 확대된 기금조성액에서 발생하는 수익금은 농업인단체 사업 지원

6 관련자료

- 해당없음

7 문제점 및 대책

- 농업 본예산
 - 2025년 농림축산식품부 및 경기도 농업본예산 확대·증액요구
- 농업전문인력육성 기금
 - 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	농업정책과	과장	장	이병직	☎ 940 - 4560
			팀장	장관	최승덕	☎ 940 - 4568
			주무관		김병철	☎ 940 - 4567
		도시농업과	과장	장	신향재	☎ 940 - 4810
			팀장	장관	김성근	☎ 940 - 5288
			주무관		조형준	☎ 940 - 5282

민통선 지역 가뭄 해결

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 민북지역 다목적 농촌용수개발 사업 착공】

- ▶ 천수답이 다수인 민북지역의 고질적인 물부족을 해소하고 항상 농업 용수 공급가능

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2023	민북지역 다목적 농업용수개발사업 착공

1 사업개요

- 위 치: 파주시 군내면(5개리), 진동면(4개리), 장단면(1개리) 일원
- 수혜면적: 653ha
- 사 업 비: 42,381백만원(국비 100%)
- 사업기간: 2021. ~ 2026.(6개년)
- 사업내용: 양수장 1개소, 송수관로 L=0.707km, 용수관로 L=20.9km
- 시 행 자: 한국농어촌공사

2 추진계획

- ### ○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	설계완료	착공	공사중	공사중	준공	

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분		총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계		42,381	825	400	5,500	8,000	10,000	22,475
국	비	42,381	825	400	5,500	8,000	10,000	22,475
도	비							
시	비							
민	자							

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~		
42,381	47,200	47,200	1,225	5,500	8,000	10,000	22,475			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
6,725	6,725				6,725	1,225	5,500			


5 추진현황 및 계획

- 2020. 4. 기본계획수립
- 2020. 6. 기본계획승인(농림축산식품부)
- 2021. 3. 최종 사업 확정(농림축산식품부)
- 2021. 5. 실시설계 착공
- 2022. 9. 민북지구 다목적 농촌용수 개발사업 주민설명회
- 2023. 3. 실시설계 완료 및 세부 일상감사 완료
- 2020. 5. 민북지구 다목적농촌용수개발사업 시행계획 승인관련 협의요청
- 2023. 12. 공사착공
- 2026. 12. 공사완료

6 관련자료



위치도



노선도

7 문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	농업정책과	과 팀 주 무	장 장 관	이 병 직 이 수 환 박 준 혁	☎ 940 - 4560 ☎ 940 - 4598 ☎ 940 - 4592
---------------	------	-------	------------------	-------------	---	--

스마트농업 연구개발센터 운영지원

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도 <u>파주</u> 기타	<u>임기내</u> 임기후	<u>예산</u> 비예산	<u>불요</u> 제도 재정 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

- ▶ 거곡리 평화농장과 덕천리 스마트팜 테스트베드 교육장을 종자생산과 스마트팜 교육 중심의 스마트 농업 연구개발센터로 통합 운영하고, 시민과 관광객이 사계절 활용 가능한 DMZ농업테마공원으로 전환

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2023	생산기반시설 착공

1 사업개요

- 사업위치
 - 평화농장: 장단면 거곡리 6번지 일원 / 21.7ha
 - 스마트팜 농장: 파평면 덕천리 481번지 일원 / 1.66ha
- 사업비: 3,917백만원
- 사업기간: 2022. ~ 2025.(4년)
- 사업내용: 평화농장과 스마트팜 농장을 스마트농업 연구개발센터로 통합 운영
 - 대상부지 구역별 생산 기반 조성 및 기초 토목공사 추진(농로, 용배수로, 진입로 등)
 - 종자 생산 기반 구축 및 사계절 DMZ농업테마공원 공간 조성

2 추진계획

- ## ○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	계획수립	설계/생산 기반착공	생산기반조성	기반조성완료	단계별 운영기반구축	운영지원 (계속)

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,917	350	563	657	1,133	607	607
국비	458	103		25	330		
도비							
시비	3,459	247	563	632	803	607	607

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~		
6,415	3,917	3,917	563	657	1,133	607	607			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
1,133	330		803		1,074	422	652			

5 추진현황 및 계획

- 평화농장을 통한 지역적응성 시험재배 및 시범단지 조성
 - 【1구역/ 9.5ha】 파주장단콩(백태) 채종포 및 토양 지력 증진을 위한 녹비작물 재배
 - 【2구역/ 3.4ha】 벼·콩 실증시험포(남북농업협력대비사업·품종비교전시) 및 토종콩 장단백목 실증시험포, 약용·특용작물을 이용한 경관농업 조성
 - 【3구역/ 2.0ha】 파주장단콩(서리태) 채종포 및 농촌진흥청 개발 콩 품종별 실증시험포
 - 【4구역/ 6.8ha】 피탄제거작업지역※2025년 완료 예정
- 스마트팜 시설을 활용한 고부가가치 상품 발굴 및 농가 실증시험
 - 스마트농업 테스트베드 신소득작목(고추냉이) 실증재배(0.06ha)
 - 영농형태양광 재배모델 실증시험포 운영: 콩·양파 등 작물재배 실증시험
 - 약용작물·과채류 전시포 등을 활용한 현장교육장 조성(0.27ha)
- 스마트농업 역량 강화를 위한 이론 및 실습 교육 추진: 8회/20명※2025년
- 2023. ~ 2024. 평화농장 생산시설 기반구축 및 시스템화
- 2025. ~ 스마트농업 연구개발센터 DMZ농업테마공원 조성완료 및 운영
- 2026. ~ 농림축산식품부, 농진청 등 국비사업 공모 등 발전 추진

6 관련자료



평화농장



스마트팜 농장

7 문제점 및 대책

○ 문제점

- 평화농장은 구역별 농림 생산 기반 시설 미조성으로 체계적인 종자 생산, 시험 연구 및 사계절 DMZ농업테마공원의 중장기적인 기반 조성 등 사업 추진 어려움(국도비사업은 부지 매입 및 기반 조성 예산지원이 불가능함)
- 피탄제거 부지는 작업 지연으로 공약 완료 후 추가 기반 조성 필요※2025년 완료 예정
- 피탄제거 일부 국방부 부지는 미매입으로 기반 조성 시 연계 동선 및 활용 곤란

○ 대책

- 토지 기반 조성을 통한 구획 및 동선의 정비로 생산·관리 효율성 증진
- 농업 연구개발 테마화단지 구성을 통한 사계절 DMZ농업테마공원 조성
- 추후 피탄제거지 주요부지 추가매입으로 기반 조성 시 연계 동선 및 활용 증대
- 기 기반조성을 근거로 농림축산식품부, 농진청 등 국비사업 유치 계속적 확대 발전 추진

공약사항 정책실명제	주관부서	연구개발과	과	장	김 은 희	☎ 940 - 4570
			팀	장	윤 보 영	☎ 940 - 4818
			주	무	관 정 동 민	☎ 940 - 4811

10-6

시민중심 자족도시

기업지원과

에너지 복지 확대

(도시가스 보급 확대 및 LPG소형저장탱크 보급)

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
▶ 도시가스 미공급지역 도시가스 배관망 지원 및 LPG소형저장탱크 보급을 통한 연료비용 절감으로 보편적 에너지복지 확대	달성연도 2023 달성목표 에너지 복지 확대 (연 230가구↑)

1

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업대상: 파주시 관내 도시가스 미공급지역
- 사업내용: 도시가스 배관망 및 LPG집단공급시설 설치
- 사업비: 18,557백만원(도시가스 9,777 / LPG집단공급 8,780)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	임기후
목표	230세대	230세대	230세대	230세대	230세대	230세대

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	33,702	13,552	3,590	5,332	3,228	4,000	4,000
국비	1,217	1217	0	0	0	0	0
도비	8,640	2,857	881	1,743	959	1,100	1,100
시비	11,316	4,456	1,029	2,108	1,123	1,300	1,300
민자	12,529	5,022	1,680	1,481	1,146	1,600	1,600

4 재정 집행실적

① 도시가스 보급

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2027~		
9,777	9,777	9,777	2,110	1,680	1,586	2,000	2,000	2,000		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
1,680	0	282	282	1,116	3,790	2,110	1,680			

② 소형LPG저장탱크 보급

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2027~		
8,780	10,774	10,774	1,480	3,652	1,642	2,000	2,000	2,000		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,652	0	1,461	1,826	365	5,132	1,480	3,652			

5 추진현황 및 계획

① 도시가스 보급 확대

- 2018.~ 2021. 파평 덕천리 등 11개 마을(913세대) / 58억원
- 2022. 적성 주월리(96세대), 광탄 용미4리(138세대) / 21억원
 - * (용미4리) 정압기 및 간선 설치 완료('22. 12.)
 - * (주월리) 실시설계('23. 8.) / 인허가('23. 10.) / 착공('23. 11.) / 준공('23. 12.)
- 2023. 광탄 용미4리(187세대) / 16.8억원
 - * 사업비 부족 연차사업('22.~'23.) 추진 / 착공('23. 8.) / 준공('23. 12.)

② 소형LPG저장탱크 보급

- 2015.~2022. 문산 운천리 등 19개 마을(1,006가구) 92억원
- 2022. 적성 객현1리(60세대) / 14.8억원
 - * 실시설계 및 인허가 완료('22. 10.) / 착공('23. 5.) / 준공('23. 12.)

- 2023. 연다산동, 문산 사목1·3리, 마정2·3·4리(308세대) / 36억원
 * 업무협약 체결('23. 5.) / 사업비 교부('23. 6.) / 착공('23. 10.) / 준공('23. 12.)

6 관련자료

① 도시가스 보급 확대



도시가스 관로 설치



정압기 설치

② 소형LPG저장탱크 보급



저장탱크 설치



사업 전후

7 문제점 및 대책

① 도시가스 보급 확대

- 매년 1~2개 농촌마을을 선정하여 도비지원 배관망 사업을 추진 중
 이나, 수요 대비 공급이 턱없이 부족한 실정
- 접경지역 도시가스 보급 등 국비 지원사업 지속 건의

② 소형LPG저장탱크 보급

○ 저장탱크 부지 확보 및 시설관리 부담으로 주민 선호도 저하

* 가스시설 마을회 소유로 市 차원 시설의 유지보수 등 안전관리 부재

○ 시범 특화사업 추진 등 활성화 지원대책 수립

- 도시가스 배관망 연계 추진(5년 이후 도시가스 인입 시 관로 재사용 가능)

* 기존 LPG배관 도시가스 전환 시 철거 및 재설치 필요

- LPG집단공급시설 안전관리 강화를 위한 위탁관리 추진

* 한국LPG배관망사업단 위탁 / (추진지자체) 가평,철원,완도,신안,진도,옹진 등 다수

공약사항
정책실명제

주관부서

기업지원과

과장
팀장
주무관

김인기
김세중
박기정

☎ 940 - 4530
☎ 940 - 8468
☎ 940 - 8462

희망마을만들기 프로젝트 지속 지원

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 희망마을만들기 프로젝트 지속 지원 】

- ▶ 소도시 활성화
- ▶ 희망마을만들기 사업 추진

공약달성목표

달성연도	달성목표
2023	주민 주도적 소도시 활성화 추진

1 사업개요

① 소도시 활성화

- 사업기간: 2018 ~ 지속추진
- 사업비: 473.5백만원
- 사업내용: 도시재생 및 소도시 활성화 사업 추진

② 희망마을만들기 사업

- 사업기간: 2023. 1. ~ 12. (매년)
- 사업비: 100백만원(시비 100%)
- 사업내용: 주민 스스로 마을의 문제점을 찾고 해결하는 주민주도형 희망마을만들기 사업을 통한 주민 및 지역역량 강화 및 단계별 공모 추진 역량 확보

2 추진계획

① 소도시 활성화

연도별	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기후
목표	소도시 활성화	소도시 활성화	소도시 활성화	소도시 활성화	소도시 활성화	-

② 희망마을만들기 사업

연도별	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기후
목표	마을만들기	마을만들기	마을만들기	마을만들기	마을만들기	-

3 연도별 투자계획

① 소도시 활성화

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	473.5	185	64	64	53.5	53.5	53.5
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	473.5	185	64	64	53.5	53.5	53.5
민 자	-	-	-	-	-	-	-

② 희망마을만들기 사업

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	1,652	-	882	100	120	250	300
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	1,652	-	882	100	120	250	300
민 자	-	-	-	-	-	-	-

4 재정 집행실적

① 소도시 활성화

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2027~		
505	473.5	473.5	249	64	53.5	53.5	53.5			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
313			313		283	227	56			

② 희망마을만들기 사업

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	2027~		
2,282	1,652	1,652	882	100	120	250	300			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
982			982		982	882	100			

5 추진현황 및 계획

① 소도시 활성화

- 2020. 8. 특수상황지역개발사업 선정 ‘눈 내리는 초리골 조성’
- 2021. 12. 파주 눈내리는 초리골 축제 개최
- 2022. 10. ‘눈 내리는 초리골’ 주민역량강화 및 겨울 축제장 조성
- 2023. 4. 2023년 경기도 구석구석 관광테마골목 공모 선정
파주 돌다리 문화마을 골목(우수)
- 2023. ~ 소도시 활성화 사업 지속 지원
 - 소도시 특화마을 사업의 효율성 극대화를 위한 특화마을 환경개선, 유지·보수, 재료지원

② 희망마을만들기 사업

○ 추진현황

사 업 현 황			(단위 : 백만원)
구 분	2022년	2023년	비 고
시 비	882	100	-
지원개소	18	5	-

- 2022. 1. ~ 12. 2022년 시민중심 마을만들기 사업 추진(18건)
 - * 사업유형별 (청년창작형 2개소, 농촌소득창출형 3개소, 정주환경개선형 7개소, 문화자원보존형 1개소, 생태자원관광형 5개소)
- 2023. 1. 2023년 희망마을만들기 사업 설명회 진행
- 2023. 2. 2023년 희망마을만들기 사업선정(5개)
- 2023. 3. ~ 12. 교육 및 컨설팅, 사업실행
- 2023. 10. 2024년 접경지역 주민자생적 마을활력 사업 선정(1개소)
- 2023. 12. 성과공유회 진행
- 2023. ~ 희망마을만들기 사업 지속 지원
 - * (1단계) 마을 주민협의체 구성 및 성장 지원 5개소 각 10백만원 지원
 - * (2단계) 지역자원 활용 시범사업 운영 2개소 각 25백만원 지원 ※2024년 신설

6

관련자료

① 소도시 활성화



대능4리 벽화마을

파주시, 경기도 구석구석 관광테마골목 육성사업 공모 선정

[경기 위클리오늘=박종국 기자] 파주시 EBS연풍길·돌다리 문화마을이 경기도에서 주최하는 '2023년 경기도 구석구석 관광테마골목 육성사업' 공모에 선정됐다.

'구석구석 관광테마골목 육성사업'은 경기도와 경기관광공사가 도내 31개 시·군을 대상으로 특색있는 골목을 발굴하고 관광 경쟁력을 강화하는 사업으로, 일상 공간의 생활형 여행지 관광테마골목을 거점으로 도내 지역관광 활성화를 목표로 지원하는 사업이다.

파주 EBS연풍길 창작문화거리는 신규골목으로 선정돼 1억 원의 사업비를 지원받아 EBS콘텐츠를 적용한 화제성 있는 독특한 특화골목길로 조성될 예정이다. 돌다리 문화마을은 지난해에 이어, 올해도 우수 골목으로 선정돼 관광콘텐츠 및 프로그램 업그레이드 컨설팅 등 추가 활성화 지원을 위해 사업비 3,000만 원을 지원받게 됐다.

보도자료

7

문제점 및 대책

① 소도시 활성화

○ 해당없음

② 희망마을만들기 사업

○ 해당없음

공약사항
정책실명제

주관부서

균형개발과

과
팀
주무관

장
장
관

장혜현
김광동
장희진
강예린
전봉석

☎ 940 - 5720
☎ 940 - 4634
☎ 940 - 5327
☎ 940 - 4647
☎ 940 - 5326