

시민중심 자족도시

-농촌은 뿌리다-

관리번호	공 약 명	담 당 부 서
[10-1]	농업 본예산 및 농업전문인력육성 기금 조성액 확대 농업정책과 도시농업과
[10-2]	로컬푸드 복합문화센터 건립 도시농업과
[10-3]	농산물 가공센터 지원 확대 도시농업과
[10-4]	민통선 지역 가뭄해결 농업정책과
[10-5]	스마트 농업 연구개발센터 운영지원 기술보급과
[10-6]	에너지 복지 확대 (도시가스 보급 확대 및 소형LPG저장탱크 보급) 에너지과
[10-7]	희망마을만들기 프로젝트 지속 지원 균형개발과
[10-10]	탄현지구 공동주택 건설 적극지원 주택과

농업 본예산 및 농업전문인력육성 기금 조성액 확대

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

- ▶ 농업 본예산 확대를 통한 도농간 균형발전 도모
- ▶ 농업전문인력육성기금 확대를 통한 농업인 학습 단체 육성

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2023	농업 본예산 및 기금 조성액 확대

1 사업개요

① 농업 본예산

- 예산현황 : 70,004백만원^{2026년 본예산}
- 사업내용
 - 농업인 복지 증진 및 농촌 활성화
 - 고품질 농산물 생산을 위한 지속가능한 농업기반 조성
 - 경쟁력 있는 지속가능한 축·수산업 육성
 - 농촌 전문인력 육성 및 신기술 연구개발

② 농업전문인력육성 기금

- 설치목적 : 농·축산물 경쟁력 제고를 위한 농업인학습단체 지원 육성
- 설치년도 : 2000년
- 기금현황 : 총 3,543백만원(원금 3,000백만원 + 누적이자 543백만원)
- 기금사업내용
 - 농업인학습단체 기술연수 및 육성 지원사업 : 1개사업 / 50백만원
 - 학교4-H 및 청년4-H회 행사지원 : 1개사업 / 10백만원
 - 지역특화 작목 활력화 사업 : 1개사업 / 18백만원

2 추진계획

① 농업 본예산

(단위: 백만원)

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	계획 검토	예산편성 및 사업진행	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진

② 농업전문인력육성 기금

(단위: 백만원)

연도별	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
목표	농업전문인력육성 기금 조례 개정	기금조성액 증액 및 기금사업 진행	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진

3 연도별 투자계획

① 농업 본예산

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	363,884	70,923	73,939	71,102	77,916	70,004
국 비	113,482	19,717	22,717	23,776	23,531	23,741
도 비	63,285	14,400	14,327	11,568	12,903	10,087
시 비	187,117	36,806	36,895	35,758	41,482	36,176
민 자						

② 농업전문인력육성 기금

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,543	3,193	-	100	100	100	50
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	3,543	3,193	-	100	100	100	50
민 자	-	-	-	-	-	-	-

4

재정집행 실적

① 농업 본예산

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
124,247	363,884	363,884	70,923	73,939	71,102	77,916	70,004	지속추진

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
363,884	113,482	63,285	187,117		260,432	63,901	62,372	63,233	70,926	

② 농업전문인력육성 기금

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	기투자	2023	2024	2025	2026	
3,127	3,543	3,543	3,193	100	100	100	50	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,543	-	-	3,543	-	124.6	69	51.8	3.8		

5

추진현황 및 계획

① 농업 본예산

○ 친환경 농축수산업 육성을 기반으로 하여 안정적인 자립영농 기반 구축

- 선진 부자농촌 건설 분야 42,367백만원
- 지속가능한 축수산기반 강화 11,898백만원
- 농업인프라 구축 및 소비촉진 9,986백만원
- 스마트 첨단 농업 기반 조성 5,752백만원

② 농업전문인력육성 기금

- 2001. ~ 2005. 기금조성액 2,000백만원 조성
- 2015. 기금조성액 3,000백만원으로 확대
 - 농업인학습단체 선진농업 벤치마킹, 홍보, 전문기술 연수 등 지원
 - * 기금조성액의 수익금내에서 사업지원('22년 71백만원 지원)
- 2022. 기금조성액 3,127백만원
- 2022. 기금조성목표액 3,500백만원 변경(조례개정)
- 2023. 제2회 추가경정예산으로 기금조성액 100백만원 확보
- 2023. ~ 2025. 연 100백만원 기금 확대
- 2026. 50백만원 기금 확대

6 관련자료

- 해당없음

7 문제점 및 대책

- 농업 본예산
 - 2027년 농림축산식품부 및 경기도 농업본예산 확대 · 증액요구
- 농업전문인력육성 기금
 - 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	농업정책과	과장	장	남명우	☎ 940 - 4560
			팀장	무관	최승철	☎ 940 - 4568
		도시농업과	과장	장	김병철	☎ 940 - 4567
			팀장	무관	송호철	☎ 940 - 4810
			과장	장	김수진	☎ 940 - 4808
			팀장	무관	조형준	☎ 940 - 4805

사업형태	사업주체			이행완료		예산구분		중앙정부 협조				이행단계			
신규 계속	국가·도	파주	기타	임기내	임기후	예산	비예산	불요	제도	재정	권한	검토	추진	완료	불가

사업목표	공약달성목표
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 친환경 농산물 등 품질 좋은 먹거리를 관내에 공급하여 시민의 먹거리 복지를 증진하고 농업인의 소득 증대 등 지역 내 먹거리 선순환 체계 구축 	<div> <div>달성연도</div> <div>달성목표</div> </div> <div> <div>2025</div> <div>로컬푸드 복합센터 착공</div> </div>

1

사업개요

- 위 치 : 와동동 1415번지
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 사 업 비 : 12,000백만원
- 사업규모 : 1개동 / 2층 건물(연면적 1,973㎡)
- 주요시설 : 로컬푸드 직매장, 교육장, 소비자 조리체험실, 사무실 등

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 9.
목표	-	로컬푸드 복합센터 사업비 확보	로컬푸드 복합센터 설계	로컬푸드 복합센터 착공	로컬푸드 복합센터 준공

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)							
구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	12,000				1,227	9,609	1,164
국비							
도비	1,000					1,000	
시비	11,000				1,227	8,609	1,164
민자							

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
29,299	12,000	12,000	-	-	1,227	9,609	1,164	-

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
12,000	-	1,000	11,000	-	3,298	-	-	112	3,186	-

5

추진현황 및 계획

- 2022. 4. 파주시 공공급식 지원에 관한 조례 제정
- 2023. 1. 로컬푸드TF팀 신설
- 2023. 2. 선도지역 벤치마킹(화성, 세종, 완주, 괴산)
- 2023. 3. 로컬푸드 공공조달체계 구축 추진계획 수립
- 2023. 6. 로컬푸드 공공조달체계 구축 변경 추진계획 수립
- 2023. 12. 로컬푸드 복합센터 사업비 확보
- 2024. 1.~2025. 3. 로컬푸드 복합센터 건축 설계공모 및 실시설계
- 2025. 7. 로컬푸드 복합센터 착공
- 2026. 9. 로컬푸드 복합센터 준공

6

관련자료

- 해당없음

7

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항
정책실명제

주관부서

도시농업과

과장
팀장
주무관

송호철
노미연
송준영

☎ 940 - 4810
☎ 940 - 5207
☎ 940 - 5204

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>▶ 농민거점 농산물가공센터의 설립으로 지역 농산물 수급안정과 농산물 가공상품화를 통한 농업인 조직체 소득 증대 및 지역경제 활성화</div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2024</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>가공센터 착공</div> </div>

1

사업개요

- 사업위치 : 월릉면 영태리 442
- 사업기간 : 2024. ~ 2025.
- 사업규모 : 609㎡(약 184평)
- 사업비 : 3,275백만원
- 사업내용
 - 농산물종합가공센터에서 과수, 채소, 축산물 등을 활용하여 개발하고 있는 제품 중 경쟁력을 갖추거나 발전 가능성이 있는 품목을 집중 육성할 수 있는 농산물가공사업장 구축

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표		국비 사업신청 및 농업인 조직체 구성	농산물가공센터 착공	농산물가공센터 준공	운영지원	

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	3,275	-	-	-	2,850	425	-
국비	1,250				1,250		
도비	387				175	212	
시비	1,638				1,425	213	

4

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
500	3,275	3,275	-	-	2,850	425	-	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
3,275	1,250	387	1,638	-	3,147	-	-	700	2,447	

5

추진현황 및 계획

- 2023. 1. 2024년 지역농촌지도사업활성화 지원(군특·자율계정) 국비사업 신청
※사업비 : 2,500백만원(국비 1,250백만원 / 시비 1,250백만원)
- 2023. 3. ~ 5. 로컬푸드 공공조달체계 연계형 농민거점 가공센터 건립계획 수립
- 2023. 12. 중기지방재정계획 및 공유재산관리계획 반영
- 2024. 2. ~ 3. 기본설계, 실시설계, HACCP기준 레이아웃설계 용역 발주
- 2024. 7. HACCP 레이아웃 설계 완료 및 실시설계 진행
- 2024. 8. 계약심사 및 공사업체 선정
- 2024. 10. 농산물종합가공센터 착공(10. 23.)
- 2025. 6. 농산물종합가공센터 준공(6. 25.)
- 2025. 7. ~ 11. 농산물 가공장비 설치
- 2025. 12. 농산물종합가공센터 완공(12. 12.)

6

관련자료



농산물종합가공센터 외부



농산물종합가공센터 내부

7

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	도시농업과	과	장	송 호 철	☎ 940 - 4810
			팀	장	양 소 정	☎ 940 - 5208
			주	무	관 박 혜 림	☎ 940 - 5201

민통선 지역 가뭄 해결

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도·파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 민북지역 다목적 농촌용수개발 사업 착공】

- ▶ 천수답이 다수인 민북지역의 고질적인 물부족을 해소하고 항시 농업 용수 공급가능

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2023	민북지역 다목적 농업용수개발사업 착공

1 사업개요

- 위 치 : 파주시 군내면(5개리), 진동면(4개리), 장단면(1개리) 일원
- 수혜면적 : 625ha
- 사 업 비 : 46,871백만원(국비 100%)
- 사업기간 : 2021. ~ 2027.(7개년)
- 사업내용 : 양수장 1개소, 토출수조 1개소, 송수관로 L=0.76km, 용수관로 L=19.96km
- 시 행 자 : 한국농어촌공사

2 추진계획

- ## ○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	설계완료	착공	공사중	공사중	공사중	준공

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	2022	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년
계	46,871	1,225	5,500	10,333	9,250	9,000	11,563
국비	46,871	1,225	5,500	10,333	9,250	9,000	11,563
도비							
시비							
민자							

재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
42,381	46,871	35,308	1,225	5,500	10,333	9,250	9,000	11,563

3) 확보금액					4) 집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
26,308	26,308				26,308	1,225	5,500	10,333	9,250	

추진현황 및 계획

- 2020. 4. 기본계획수립
- 2020. 6. 기본계획승인(농림축산식품부)
- 2021. 3. 최종 사업 확정(농림축산식품부)
- 2021. 5. 실시설계 착공
- 2022. 9. 민북지구 다목적 농촌용수 개발사업 주민설명회
- 2023. 3. 실시설계 완료 및 세부 일상감사 완료
- 2023. 7. 민북지구 다목적농촌용수개발사업 사업시행 승인(경기도)
- 2024. 1. 공사착공
- 2027. 12. 공사완료

관련자료



.....
위치도



현황도

문제점 및 대책

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	농업정책과	과 팀 주 문	장 장 과	남 우	☎ 940 - 4560
					명 재	☎ 940 - 4598
					오 호 송 민 선	☎ 940 - 4592

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>▶ 거곡리 작물실증시험포장(평화농장)과 덕천리 미래농업시험포장(스마트팜 포장)을 고품질의 종자 공급과 중소농 맞춤형 스마트팜 교육 중심의 스마트농업 연구개발센터로 통합 운영</div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2023</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>생산기반시설 착공</div> </div>

1

사업개요

- 사업위치
- 작물실증시험포장(평화농장) : 장단면 거곡리 6번지 일원 / 21.7ha

- 미래농업시험포장(스마트팜 농장) : 파평면 덕천리 481번지 일원 / 2.0ha
- 사업비 : 4,763백만원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(5년)
- 사업내용 : 작물실증시험포장(평화농장)과 미래농업시험포장(스마트팜농장)을 스마트농업 연구개발센터로 통합 운영
- 대상부지 구역별 농림 생산 기반 조성 및 기초 토목공사 추진(농로, 용배수로 등)

- 전략작물(벼·콩) 육성과 신소득 작목 발굴 및 스마트팜 농업인 양성

2

추진계획

○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	계획수립	설계/생산 기반착공	생산기반조성	기반조성완료	단계별 운영기반구축	운영지원 (계속)

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	4,763	350	451	657	1,143	1,410	752
국비	938	103		25	330	480	
도비	41					21	20
시비	3,784	247	451	632	813	909	732

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
6,415	4,763	4,763	801	657	1,143	1,410	752			
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
4,763	938	41	3,784		3,587	422	652	1,108	1,405	

5 추진현황 및 계획

- 전략작목 벼·콩 육성을 위한 작물실증시험포장 운영
 - 벼·콩 보급종 농가 부족분 해결 및 우량종자 보급을 위한 채종포 조성
 - 전략작물 품종별 비교전시포 운영으로 지역에 맞는 품종 발굴
 - 무가온 온실 내 과수 및 약용작물 실증을 통한 신소득작목 육성
 - 파주 대표 토종콩 장단백목 복원을 위한 재배연구^{3년차}
 - 파주 장단콩 서리태 신품종 개발·보급(MOU) 추진^{4년차}
- 중소농 맞춤형 스마트팜 개발을 위한 미래농업시험포장 운영
 - 기후변화 대응을 위한 스마트농업 시설(스마트팜 실습교육장, 차세대 온실) 운영
 - 스마트농업 맞춤형 교육(기초과정·심화과정) 및 현장 컨설팅 추진
 - 파주형 스마트팜 내 신소득작목 발굴을 위한 실증 추진 : 고추냉이
 - 영농형태양광 재배모델 구축을 위한 실증시험포 운영
 - 지역에 맞는 특이 과채류 전시포 및 경관농업 실증재배
- 2023. ~ 2024. 농림 생산 기반 조성 및 기초 토목공사 추진※국비 신규 확보
- 2025. ~ 스마트농업 연구개발센터 조성 완료 및 운영
- 2026. ~ 농림축산식품부, 농진청 등 국비사업 공모 등 발전 추진

6 관련자료



파주시작물실증시험포장(평화농장)



스마트팜 농장

문제점 및 대책

○ 문제점

- 작물실증시험포장(평화농장) 및 미래농업시험포장(스마트팜 농장)은 구역별 농림 생산 기반 시설 미조성으로 체계적인 종자 생산, 작물 실증시험 연구 사업추진이 어려움(국도비사업은 부지 매입 및 기반 조성 예산지원 불가능)
- 피탄제거 부지는 작업 지연으로 공약 완료 후 추가 기반 조성 필요 ※2027년 이후 완료 예정

○ 대책

- 토지 기반 조성을 통한 구획 및 동선의 정비로 생산·관리 효율성 증진
- 기 기반조성을 근거로 농림축산식품부, 농촌진흥청 등 국비사업 유치 계속적 확대 발전 추진

공약사항 정책실명제	주관부서	기술보급과	과 팀 주 주 무 무	장 장 관 관 과	이 병 직 영 보 동 민 혜	☎ 940 - 4570
						☎ 940 - 4818
						☎ 940 - 4815
						☎ 940 - 4816

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표	공약달성목표
<div> <div>▶ 도시가스 미공급지역 도시가스 배관망 지원 및 LPG소형저장탱크 보급을 통한 연료비용 절감으로 보편적 에너지복지 확대</div> </div>	<div> <div>달성연도</div> <div>2023</div> </div> <div> <div>달성목표</div> <div>에너지 복지 확대 (연 230가구↑)</div> </div>

1

사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업대상 : 파주시 관내 도시가스 미공급지역
- 사업내용 : 도시가스 배관망 및 LPG집단공급시설 설치
- 사 업 비 : 18,557백만원(도시가스 9,777 / LPG집단공급 8,780)

2

추진계획

- 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기후
목표	230세대	230세대	230세대	230세대	230세대	230세대

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	18,557	3,690	3,480	3,460	3,800	4,127
국비						
도비	5,467	1,054	1,056	1,052	1,120	1,185
시비	6,345	1,212	1,236	1,232	1,300	1,365
민자	6,744	1,424	1,188	1,176	1,380	1,576

4 재정 집행실적

① 도시가스 보급

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
9,777	9,777	9,777	2,110	1,680	1,660	2,000	2,327	2,000

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
6,950		1,136	1,136	4,678	6,950	2,110	1,680	1,660	1,500	

② 소형LPG저장탱크 보급

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
8,780	8,780	8,780	1,580	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800

3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
9,352		3,741	4,676	935	9,352	1,480	3,652	2,580	1,640	

5 추진현황 및 계획

① 도시가스 보급 확대

- 2018.~ 2021. 파평 덕천리 등 11개 마을(913세대) / 58억원
- 2022. 적성 주월리(96세대), 광탄 용미4리(138세대) / 21억원
- 2023. 광탄 용미4리(155세대) / 16.8억원
- 2024. 광탄 용미4리(32세대), 용미3리(75세대) / 16.6억원
- 2025. 광탄 용미3리(69세대) / 15억원

② 소형LPG저장탱크 보급

- 2015.~2021. 문산 운천리 등 14개 마을(921가구) / 77.5억원
- 2022. 적성 객현1리(60세대) / 14.8억원
- 2023. 연다산동, 문산 사목1·3리, 마정2·3·4리(307세대) / 36억원
- 2024. 하지석동, 광탄 창만1리, 조리 뇌조3리(200세대) / 25억원
- 2025. 법원4리(80세대) / 16억원

6 관련자료

도시 가스		
	도시가스 관로 설치	정압기 설치
LPG 소형 저장 탱크		<div data-bbox="791 680 1086 1025"> <p>사업 전</p>  <p>우탈에 노출된 외부 호수배관</p>  <p>용기 LPG저장시설</p> </div> <div data-bbox="1086 680 1469 1025"> <p>사업 후</p>  <p>배관시설 및 계량기 설치</p>  <p>저장탱크 및 보호시설 설치</p> </div>
	저장탱크 설치	사업 전후

7 문제점 및 대책

① 도시가스 보급 확대

○ 도시가스 공급을 원하는 마을수요 대비 사업비 부족

- 『경기도 도시가스배관망 지원사업』(도^{20%},시^{20%},도시가스사^{60%})으로 추진중으로 매년 총사업비 약15억원으로 1~2개 농촌마을을 선정하여 배관망 사업을 추진 중이나, 도시가스 공급을 원하는 마을 대비 사업비 부족

➡ 도에 사업비 지속 요구

② 소형LPG저장탱크 보급

○ 저장탱크 설치부지 확보 곤란

- 저장탱크를 설치할 수 있는 마을소유 부지 약 150㎡(45평)이 필요

➡ 대안으로 사업부지 내 국공유지 대체부지 지속협의

공약사항 정책실명제	주관부서	에너지과	과 팀 주 무 관	장 관 김 해 원 조 경 익 황 찬 혁	☎ 940 - 8499 ☎ 940 - 8468 ☎ 940 - 8431
---------------	------	------	-----------------	-----------------------------------	--

희망마을만들기 프로젝트 지속 지원

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 계속	국가·도 파주 기타	임기내 임기후	예산 비예산	불요 제도 재정 권한	검토 추진 완료 불가

사업목표

【 희망마을만들기 프로젝트 지속 지원 】

- ▶ 소도시 활성화
- ▶ 희망마을만들기 사업 추진

공약달성목표

달성연도	달성목표
2023	주민 주도적 소도시 활성화 추진

1 사업개요

① 소도시 활성화

- 사업기간 : 2026 1. ~ 12. (매년)
- 사업비 : 53.5백만원(시비 100%)
- 사업내용 : 도시재생 및 소도시 활성화 사업 추진

② 희망마을만들기 사업

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12. (매년)
- 사업비 : 120백만원(시비 100%)
- 사업내용 : 주민 스스로 마을의 문제점을 찾고 해결하는 주민주도형 희망마을만들기 사업을 통한 주민 및 지역역량 강화 및 단계별 공모 추진 역량 확보

2 추진계획

① 소도시 활성화

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	소도시 활성화	소도시 활성화	소도시 활성화	소도시 활성화	소도시 활성화	-

② 희망마을만들기 사업

연도별	2022	2023	2024	2025	2026.	임기후
목표	마을만들기	마을만들기	마을만들기	마을만들기	마을만들기	-

3 연도별 투자계획

① 소도시 활성화

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	473.5	185	64	64	53.5	53.5	53.5
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	473.5	185	64	64	53.5	53.5	53.5
민 자	-	-	-	-	-	-	-

② 희망마을만들기 사업

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	1,341	-	882	100	120	119	120
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	1,341	-	882	100	120	119	120
민 자	-	-	-	-	-	-	-

4 재정 집행실적

① 소도시 활성화

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	~2022	2023	2024	2025	2026			
505	473.5	473.5	249	64	53.5	53.5	53.5	지속추진		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	~2022	2023	2024	2025	2026
473.5			473.5		383	227	56	53	47	

② 희망마을만들기 사업

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후		
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026			
1,282	1,341	1,341	882	100	120	119	120	-		
3) 확보금액					4)집행금액					
확보총계	국비	도비	시비	민간	집행총계	2022	2023	2024	2025	2026
1,221			1,221		1,206	882	93	110	120	-

5 추진현황 및 계획

① 소도시 활성화

- 2020. 8. 특수상황지역개발사업 선정 ‘눈 내리는 초리골 조성’
- 2021. 12. 파주 눈내리는 초리골 축제 개최
- 2022. 10. ‘눈 내리는 초리골’ 주민역량강화 및 겨울 축제장 조성
- 2023. 4. 2023년 경기도 구석구석 관광테마골목 공모 선정
파주 돌다리 문화마을 골목(우수)
- 2025. 10. (돌다리 문화마을)모두의 골목축제 진행
- 2025. 11. 특화마을 환경개선 및 시설 유지보수
- 추진계획
 - 2026. 1. ~ 소도시 특화마을 환경개선 및 시설 유지보수
 - 2026. 1. ~ 소도시 특화마을 홍보지원

② 희망마을만들기 사업

○ 추진현황

사 업 현 황				(단위 : 백만원)
구 분	2023년	2024년	2025년	비 고
시 비	100	120	119	-
지원개소	5	4	6	-

- 2022. 1. ~ 12. 2022년 시민중심 마을만들기 사업 추진(18건)
 - * 사업유형별 (청년창작형 2개소, 농촌소득창출형 3개소, 정주환경개선형 7개소, 문화자원보존형 1개소, 생태자원관광형 5개소)
- 2023. 1. 2023년 희망마을만들기 사업 설명회 진행
- 2023. 2. ~ 12. 2023년 희망마을만들기 사업선정 및 추진(5개소)
- 2023. 10. 2024년 접경지역 주민자생적 마을활력 사업 선정(1개소)
- 2023. 12. 성과공유회 진행
- 2024. 4. 2024년 희망마을만들기 사업 설명회 진행
- 2024. 5. ~ 12. 2024년 희망마을만들기 사업 선정 및 추진(4개소)
- 2024. 12. 성과공유회 진행

- 2025. 2. 2025년 희망마을만들기 사업 설명회 진행
- 2025. 3. ~ 12. 2025년 희망마을만들기 사업 선정 및 추진(6개소)
- 2025. 12. 성과공유회 진행

6 관련자료

1 소도시 활성화



골목축제 사진

7 문제점 및 대책

1 소도시 활성화

- 해당없음

2 희망마을만들기 사업

- 해당없음

공약사항 정책실명제	주관부서	균형개발과	과	장	황	인	배	☎ 940 - 5720 ☎ 940 - 4634 ☎ 940 -5728 ☎ 940 - 4635 ☎ 940 - 5347
			팀	장	박	재	훈	
			주 무 관	관	조	웅	휘	
					박	은	수	
					조	현	철	

탄현지구 공동주택 건설 적극지원

사업형태	사업주체	이행완료	예산구분	중앙정부 협조	이행단계
신규 <u>계속</u>	국가·도·파주 <u>기타</u>	<u>임기내</u> 임기후	예산 <u>비예산</u>	<u>불요</u> 제도 재정 권한	검토 추진 <u>완료</u> 불가

사업목표

- ▶ 탄현면 도시지역은 낙후되고 인구가 감소되는 추세로 축현리 일원상 공동주택 공급으로 인구 유입 및 지역 활성화 도모

공약달성목표

달성 연도	달성목표
2025	민간분양아파트 준공 및 입주

1 사업개요

- 사업주체 : (주)신한자산신탁 / 대표 배일규
- 공급유형 : 민간분양 아파트 / 1,057세대, 8개동 / 시공사: 디엘건설
- 건축규모 : 170,706㎡ / 지하3층 ~ 지상25층 / 84㎡형
- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2025. 4. 입주예정 '25. 5.
- 사 업 비 : 2,500억원

2 추진계획

- ## ○ 연도별 사업목표 및 추진계획

연도별	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	임기 후
목표	공사착수	공사진행	공사진행	준공·입주	-	-

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	민간사업(비예산사업)						

4 재정 집행실적

(단위: 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내 계획						임기후
초기계획	현재계획	계획합계	2022	2023	2024	2025	2026	
		민간자본사업(비예산사업)						

추진현황 및 계획

- 2019. 12. 4. 건축·경관·교통 공동위원회 심의완료
- 2020. 9. 18. 주택건설사업계획 승인(공공지원 민간임대)
- 2021. 4. 30. 사업계획 변경 승인(공공지원 민간임대 → 일반분양)
- 2021. 5. 7. 구조심의 완료
- 2022. 5. 11. 감리자 선정 완료
- 2022. 8. 31. 착공신고 수리
- 2022. 9. 29. 사업계획 변경 승인(사업주체: 제영산업개발(주) → 신한자산신탁(주))
- 2022. 10. 13. 입주자모집공고 승인
- 2025. 4. 준 공 5월 입주

관련자료



조감도



위치도

문제점 및 대책

- 아파트 단지 개발로 소음·비산먼지 피해예상을 호소하는 민원 발생
- (대책) 사업시행자로 하여금 소음·비산먼지 피해를 예방할 수 있는 조치계획 마련 조치
- ※ 기존현황도로 일부 단절로 인한 통행불편사항은 지구단위계획변경으로 민원해소 완료

공약사항 정책실명제	주관부서	주택과	과 팀 주 문	장 장 과	김민섭	☎ 940 - 4750
					홍지범	☎ 940 - 4758
					김정삼	☎ 940 - 4751